

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

г. Асбест

03 июля 2019 года

№ 10

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии;
3. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;
4. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Думы Асбестовского городского округа;
5. Баранов В.В. - председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);
6. Бубнов А.В. - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;
7. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
8. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
9. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
10. Вишняк Е.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации Асбестовского городского округа;
11. Зайков Д.В. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и ПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
12. Кузнецова Т.В. – начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа;
13. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;
14. Плотникова Т.А. – председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест, заместитель председателя общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
15. Полушин А.Ф. – депутат Думы Асбестовского городского округа;
16. Потанин И.В. - руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
17. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент союза, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе, член общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
18. Турыгин М.С. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
19. Чиликин Ю.В. – генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
20. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
21. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: Першина Е.А. – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»; подрядные строительные организации: ООО «Силен», ООО «Уралтехнострой», ООО СК «Град», Медведева О.В. – директор управляющей компании «УК «Асбест», Рожин В.З. - директор МКУ «Управление заказчика ЖКХ г.Асбеста», съемочная группа ОАО ТРК «Студия АТВ».

Присутствовали: 21 из 26 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Тихонова Н.Р. заслушала о выполнении поручений главы, данных на прошлом заседании (Управлению архитектуры, Управлению заказчика ЖКХ, подрядным организациям, МКП «Вторресурсы» АГО).

I. О выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

1. Дворовая территория ул.Ленина, 43. Площадь – 948 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 4,3 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. На сегодняшний день ведутся работы по монтажу основного оборудования, произведена планировка и разбивка территории под площадку, засыпка щебнем.

На 1 июля наблюдается серьезное отставание от графика работ, основные работы не ведутся.

Рожин В.З. – к работам приступали, но в связи с занятостью на других объектах, пока не ведутся работы, выписан штраф 5 тыс.рублей.

Тихонова Н.Р. – предлагаем расторгнуть контракт и внести в реестр недобросовестных подрядчиков (застройщиков).

Подрядчик – с 15 мая были проведены монтажные работы, но территория не соответствовала геодезическим работам, была допущена ошибка проектантов: размер площадки заходит на границу тротуара.

Лохнев Д.С. – да, произошло наложение, небольшая ошибка в проекте, мы внесли корректировку. Жители совместно с управляющей компанией решили расширить место парковки возле дома (карман). Изменения по проекту переданы подрядчику.

Тихонова Н.Р. – нарушены условия контракта с использованием областных средств. Когда будет установлен для жителей информационный щит? Обещали на прошлом заседании.

Подрядчик – щит привезен, установим на неделе, малые архитектурные формы привезены, находятся на складе. Гарантируем, что наверстаем сроки: две недели уйдут на устройство подпорной стены, еще 3 недели – полная готовность. К 10 августа закончим асфальтирование. Рабочие на объекте будут с понедельника (8 июля), сначала необходимо поставить ограждение.

Тихонова Н.Р. дала поручение подрядной организации ООО «Силен» - **Подготовить план-график выполнения работ. Проинформировать жителей (поставить информационный щит). Управлению заказчика (Рожин В.З.) взять работу с жителями на себя. Управлению архитектуры (Яцкевич В.В.) информацию принять к сведению. Предлагаю признать работу подрядной организации ООО «Силен» на данной дворовой территории неудовлетворительной.**

Проголосовали за принятие решения:

«за» - 20 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 0 человек.

2. Дворовая территория ул.Уральская, дом 85. Площадь 730,6 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 2,49 млн.рублей. Начало работ – 08.05.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 1 июля процент выполнения работ по поверхности – 95%, озеленение выполнено на 50%, установка ограждений – 100%, оштукатуривание вентиляционной камеры –

100%. Остаются не выполненными озеленение, установка игрового и спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм.

Тихонова Н.Р. – что с асфальтовым покрытием?

Рожин В.З. – старые бордюры выкапываем, кладем асфальт, нужно 400 м², положено 300 м², в архитектурном проекте накладка асфальтового покрытия на дом.

Лохнев Д.С. – физически не хватает места на площадке. Из-за наличия вентиляционной камеры на территории площадки пришлось сместить площадку, поэтому нет возможности устроить газон, учитывая нормативы. Первоначально был вариант асфальтирования всей территории.

Тихонова Н.Р. – вопросы благоустройства и безопасности должны иметь здравый смысл. Это со здравым смыслом не укладывается, чтобы спокойно, безопасно пройти по территории двора. Как будут жители парковать машины зимой к этому забору? Управлением заказчика работы приняты?

Рожин В.З. – да.

Александрин Д.В. – у меня в руках проект, который отличается от эскизного и предложений жителей. Парковка рядом с детской площадкой на расстоянии 15 см, а должно быть 15 м. Бордюр установили на расстоянии 2 м от ворот гаража, машинам не въехать, ни выехать из гаража. Проект не совпадает с желанием (решением) жителей.

Лохнев Д.С. – площадка не намного видоизменилась, она лишь сместилась из-за вентиляционной шахты, парковок быть не должно, запроектировано расширение дворового проезда.

Тихонова Н.Р. – возврат финансовых средств, поручение **Управлению заказчика (Рожин В.З.) и управляющей компании (УК «Асбест»)** до конца недели организовать встречу с жителями, где пояснить все элементы проектов. **Подрядчику (ООО «Силен») не утверждать отчет (по факту асфальтирование проведено на территории 300 м², а в отчете - 450 м²).**

Бубнов А.В. – было ли дополнительное соглашение к контракту или просто внесены изменения в проект без дополнительного соглашения?

Рожин В.З. – дополнительного соглашения не было.

Бубнов А.В. – изменения в проекте без заключения дополнительного соглашения не имеют отношений между подрядной организацией и Управлением заказчика, следовательно, нет основания для внесения изменений.

Подрядчик – дополнительного соглашения не было, были согласительные письма в адрес Управления заказчика.

Тихонова Н.Р. дала поручения: **Управлению заказчика (Рожин В.З.) обратить внимание на приведение выполненных работ в соответствие с документацией; на отсутствие контроля со стороны Управления заказчика на выполняемые работы, проинформировать жителей об изменениях в проекте. Указать Лохневу Д.С. на слабые проектные решения. Управлению архитектуры (Яцкевич В.В.) - искать механизм убеждения жителей принять проект; проинформировать Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.**

Александрин Д.В. – предлагаю признать работу Управления заказчика и подрядной организации ООО «Силен» на дворовой территории по ул. Уральская, 85 неудовлетворительной.

Проголосовали за принятие решения:

«за» - 19 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 1 человек.

3. Дворовая территория ул.Плеханова, 1. Площадь – 341,0 кв.м. Подрядная организация ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 784,2 тыс.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 1 июля процент выполнения работ по поверхности – 70%. Остаются не выполненными озеленение, установка ограждений, освещения, установка игрового и спортивного оборудования и малых архитектурных форм.

Подрядная организация – малые архитектурные формы привезем к 10 июля, вместо бордюрного камня (по проекту) установили доску ходовую, в ближайшие дни увезем строительный мусор.

Полушин А.Ф. – жители недовольны небольшой парковкой. Изначально вопрос поставлен был: парковку сделать вместо газона, но по правилам благоустройства от бордюра до ограждения

должна быть зона благоустройства 1 м. Предлагаем ограждение не делать по прямой, а направить в сторону детского сада. Количество ограждения позволяет это сделать (площадка 30м, а ограждения 54 м).

Лохнев Д.С. – можно повернуть ограждение, это будет навстречу пожеланиям жителей.

Александрин Д.В. – это вопрос безопасности детей. Есть разница между парковкой и стоянкой временного хранения транспортных средств.

Тихонова Н.Р. – допущена ошибка в проектом решении, почему Управление заказчика и Управление архитектуры не выявили ошибку ранее? **Нужно внести изменения в проект в течение 5 дней.**

Полушин А.Ф. – предлагаю геодезические работы в зимний период не проводить.

Александрин Д.В. – предлагаю признать работу заказчика и проектировщиков неудовлетворительной.

Проголосовали за принятие решения:

«за» - 20 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 0 человек.

4. Дворовая территория ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20. Площадь – 763 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехнострой». Объем средств на благоустройство – 1,92 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Ограждения установлены 100%, освещение – 100%, игровое и спортивное оборудование – 100%, малые архитектурные формы – 70%, озеленение – не запланировано.

Тихонова Н.Р. – мы видим разницу в работе подрядной организации, отношение жителей – хорошее. Есть месячный срок для выполнения всех работ. Предлагаю направить письмо в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области для включения в реестр порядочных заказчиков. Управляющая компания «Коммунальник» проявляет инициативу в озеленении дворовой территории?

Рожин В.З. – да, директор УК «Коммунальник» Куимов А.Б. обещал содействия в озеленении.

Александрин Д.В. – были изменения в проекте по объектам?

Лохнев Д.С. – всё согласовано, работы выполнены.

Александрин Д.В. – признать работу неудовлетворительной, так как футбольное поле покатое.

Тихонова Н.Р. – на дворовой территории есть перепады высот, всё ли учтено для инвалидов?

Баранов В.В. – нареканий нет.

Тихонова Н.Р. – предлагаю признать работу удовлетворительной, **признать дворовую территорию лучшей практикой, администрации АГО подготовить письмо в Министерство ЖКХ, направить заявку на финансирование, принять меры по досрочному открытию дворовой территории в августе.**

Проголосовали за принятие решения:

«за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

5. Дворовая территория улица Долонина, 4, 4/1. Площадь – 1246,6 кв.м. Подрядная организация – ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 3,179 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. Работы на поверхности выполнены на 100%, ограждение установлено 100%, МАФ – 0%, освещение 0%, оборудование игровое – 0%.

Тихонова Н.Р. – работы выполнены с опережением графика на 2 недели, но малые архитектурные формы (17 позиций) до сих пор не приобретены, 5 июля состоится собрание жителей. Сколько потребуется времени на установку освещения?

Рожин В.З. – установка освещения по графику в августе.

Тихонова Н.Р. – минус проекта дворовой территории – нет озеленения вообще. **Поручение подрядной организации и Управлению заказчика обратить внимание на изменения в проекте (см. документацию).**

Александрин Д.В. – предлагаю признать работу по дворовой территории неудовлетворительной, так как сроки поставки малых архитектурных форм невыполнимы.

Проголосовали за принятие решения:

«за» - 20 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 0 человек.

6. Дворовая территория поселок Белокаменный ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3. Площадь – 646,7 кв.м. Подрядная организация – ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 1,58 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по покрытию поверхности выполнены на 100%, устройства площадки для детей – 100%, освещение, ограждение, МАФ – не выполнены, озеленение не предусмотрено.

Тихонова Н.Р. – сроки исполнения работ?

Рожин В.З. – с опережением графика.

Подрядчик – бордюр установлен, Роспотребнадзор работы принял, дал добро на укладку асфальта, дополнительно установили ходовые доски без превышения сметной стоимости. Есть злободневный вопрос по расположению ограждения на площадке: может быть есть возможность установки ограждения за контур площадки?

Лохнев Д.С. – возможно, чтобы обезопасить движения пешеходов.

Тихонова Н.Р. – всё, что не принято первоначально можно согласовать сейчас. Сроки установки малых архитектурных форм и освещения?

Подрядчик – 10 июля МАФ привезем, 15 июля установим. Освещение ближе к осени.

Кузнецова Т.В. – предлагаю приурочить открытие дворовой площадки к 90-летию поселка Белокаменный - 25 августа.

Шефер В.А. – кто поставщик МАФ?

Подрядчик - город Тольятти, дилер в г. Екатеринбург.

Шефер В.А. – если все работы по проекту выполняются в срок, предлагаю премировать подрядную организацию.

Александрин Д.В.– предлагаю признать работу по дворовой территории неудовлетворительной.

Проголосовали за принятие решения:

«за» - 20 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 0 человек.

Тихонова Н.Р. подвела итоги прений.

II. О внесении изменений в проект благоустройства территории аллеи Победы (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Уральской)

Кириянова Л.И. изложила информацию о повторном участии Асбестовского городского округа в отборе по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на благоустройство общественных территорий.

«30 марта 2019 года между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Асбестовского городского округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды № 65730000-1-2019-001с. На основании решения Думы Асбестовского ГО от 28.03.2019 № 20/3 внесены изменения в бюджет Асбестовского ГО в части корректировки объемов средств областного и местного бюджета на реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы». Объем средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию проектов благоустройства, составил **77 316,5 тыс. руб.**, из них средства областного бюджета (ОБ) – **56 182,3 тыс. руб.**, в том числе: дворовые территории - 18 645,8 тыс.руб., из них: ОБ – 14 185,3 тыс. руб.; общественные территории – 58 670,7 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 42 390,5 тыс. руб. По итогам проведенных конкурсных процедур и принятых обязательств по муниципальным контрактам **30.04.2019** заключено дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды **в части благоустройства шести дворовых территорий**. Согласно графику производства работ на всех шести дворовых территориях выполняются работы по благоустройству с 15.05.2019. В части заключения дополнительного Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды для благоустройства общественных территорий процедура закупки осуществляется Департаментом государственных закупок Свердловской области. **По итогам**

первого аукциона из пяти участников 4 не были допущены по результатам рассмотрения первых частей (14.04.2019), один участник по результатам рассмотрения вторых частей (22.04.2019). Аукцион не состоялся. **По итогам повторного проведения аукциона** допущено к участию 2 участника по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок. По результатам аукциона 17.06.2019 определен победитель, ООО «Уралтехносервис» - дочернее предприятие ОАО «Ураласбест», с предполагаемой датой заключения контракта 28.06.2019, **сроком выполнения работ 01 октября 2019 года. 14.06.2019** Управлением Федеральной антимонопольной службы СО направлено уведомление о поступлении 3 жалоб от: 1) ООО «КС-Строй» (Алтайский край г.Барнаул); 2) ООО «РТС-тендер» (г. Москва); ООО «Новая Линия» (г.Ульяновск). Предмет жалоб – ограничение количества участников закупки (п.2.ч.1.ст.64 № 44-ФЗ) в части установленных в аукционной документации требований к показателям товаров: «Щебень марка – не ниже 800». В результате рассмотрения 18.06.2019 УФАС по СО поступивших жалоб вынесено Предписание № 066/06/33-1300/2019 от 18.06.2019. В целях осуществления мероприятий по проекту благоустройства муниципальной территории общего пользования - аллея «Победы», включая территорию "Форумной площади" в Асбестовском городском округе – 2 этап (от пр. Ленина до ул. Уральской), **администрация Асбестовского городского округа направила заявку на дополнительный отбор** по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на благоустройство общественных территорий и в целях проведения в третий раз аукционных мероприятий.».

Александрин Д.В. – Асбест является лидером в Свердловской области по программе формирование комфортной городской среды, действительно, проект по аллее Победы продвигается сложно, здесь недоработки проектировщиков, работа Управления заказчика спустя рукава. Призываю взять волю в кулак и попытаться поучаствовать далее в проекте.

Тихонова Н.Р. – прошу поддержать предложение о повторном участии в отборе по предоставлению субсидий муниципальным образованиям Свердловской области на благоустройство общественных территорий.

Проголосовали за принятие предложения о повторном участии в отборе: «за» - 20 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 1 человек.

III. Об устранении нарушений на объектах, благоустроенных в 2017-2018 годах

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

1. Форумная площадь (подрядчик – ООО «Уралтехносервис»). Неисправные металлические основания скамеек заменены на новые. Выполнена частичная переукладка тротуарной плитки. Две облицовочные плитки заменены на новые. Металлические поручни пандуса повторно окрашены, коррозия отсутствует. В сценическом комплексе повреждение металлической конструкции устранено.

2. Сквер по улице Мира (подрядчик – ООО «СМУ 86»). У светодиодного фонтана не работает нижний ряд дуг. Недостатки не устранены. В адрес подрядчика направлена претензия, которая оставлена без рассмотрения. Подано исковое заявление в арбитражный суд о возмещении стоимости работ по устранению недостатков. Сломанные две тротуарные плитки в районе пешеходного перехода напротив дома № 6, а также повреждения тротуарных бордюров, возникшие в результате обслуживания территории МКП «Вторресурсы» АГО, не устранены.

3. Дворовая территории ул. Махнева, 9, ул. Калинина, 43/1, ул. Физкультурников, 28 (территория передана управляющей компании ООО «УК «Асбест»).

Секции ограждения спортивной площадки, расположенные за футбольными воротами, имеют повреждения, которые не устранены. Калитка отсутствует, не восстановлена. Крепления ворот площадки сломаны, не восстановлены, Крепление оснований двух уличных тренажеров нарушено, не восстановлено. Сломано металлическое основание урны для мусора, не восстановлено. Руководство управляющей компании ООО «УК «Асбест» написало письмо об отсрочке исполнения предписания в связи с большим объемом работ в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.

4. Дворовая территория ул. Ленинградская, 21, 21/1, 23 (подрядчик – ООО Группа Компаний «ЭКСПО-ГРУП», управляющая компания ООО «УК «Асбест»). Повреждения секций ограждения спортивной площадки не устранены, крепления калитки сломаны, отсутствует одна секция ограждения, в адрес управляющей компании «УК «Асбест» направлены претензии. Восстановление резинового покрытия выполнено с нарушением технологических требований. Нарушенное крепление оснований двух уличных тренажеров восстановлено с нарушением технологических требований. В местах установки опор детского игрового и спортивного оборудования восстановлено покрытие без соблюдения технологических требований.

Медведева О.В. – дворовая площадка передана управляющей компании ООО «УК «Асбест», но у нас не запаса ограждения, их надо заказывать именно такого размера, такой формы, цвета. Предлагаю при строительстве в смету закладывать большее количество ограждения, а после окончания строительства передавать излишки обслуживающей компании.

Кирьянова Л.И. – предлагаю отдельное мероприятие по восстановлению дворовой площадки.

Тихонова Н.Р. – безобразное отношение к результатам своего же труда, много дел находится в прокуратуре, в ОБЭП.

5. Дворовая территории п. Красноармейский, между домами № 2 и № 6 (подрядчик – ООО «Группа Компаний «ЭКСПО-ГРУП»). Отсутствующие два звена ограждения площадки восстановлены. Окрасочный слой ограждения восстановлен. Коррозия ограждения устранена.

6. По остальным дворовым территориям (п. Лесозавод, 7 (подрядчик ООО «Группа Компаний «ЭКСПО-ГРУП»), п. Белокаменный, ул. Школьная, № 1 (подрядчик – ООО СК «Град»), п. Белокаменный, ул. Школьная № 7, ул. Комсомольская, № 19, 21 (подрядчик – ООО СК «Град») – недостатки не выявлены.

Тихонова Н.Р. - предлагаю 17-18 июля пригласить членов Общероссийского Народного Фронта к участию в проверке результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».

IV. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Якуевич)

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Асбестовский
Код ОКТМО	65730000000
Общее количество контрактов на текущий год	0
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	6
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	0
Сметная стоимость	0
Законтрактованная стоимость	14 287 767,49
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Тихонова Н.Р. – отчет просьба утвердить. Кто за это предложение?

Проголосовали за принятие отчета:

«за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Поручения главы Асбестовского городского округа, данные на заседании 3 июля 2019 года:

1. Подрядной организации ООО «Силен»:

- 1) по дворовой территории ул.Ленина, 43 подготовить план-график выполнения работ; проинформировать жителей (поставить информационный щит);
- 2) по дворовой территории ул. Долонина 4, 41 обратить внимание на изменения в проекте (см. документацию);
- 3) по дворовой территории ул.Уральская, дом 85 не утверждать отчет из-за расхождения данных (по факту асфальтирование проведено на площади 300 м2, а в отчете - 450 м2).

2. Управлению заказчика (Рожин В.З.):

- 1) обеспечить работу с жителями дворовой территории ул.Ленина, 43 с разъяснением причин отставания от графика;
- 2) вместе с управляющей компанией «УК «Асбест» (Медведева О.В.) до конца недели организовать встречу с жителями дворовой территории ул. Уральская, 85, где дать разъяснения по всем элементам проекта;
- 3) обратить внимание на:
 - отсутствие контроля со стороны Управления заказчика на выполняемые работы;
 - приведение выполненных работ по дворовой территории ул.Уральская, 85 в соответствие с документацией (по факту асфальтирование проведено на площади 300 м2, а в отчете - 450 м2);
 - изменения в проекте по дворовой территории ул. Долонина, 4 (см. документацию);
- 4) внести изменения в проект по дворовой территории ул.Плеханова, 1 в части поворота ограждения (увеличения площади парковки).

3. Управлению архитектуры (Яцкевич В.В.):

- 1) информацию по дворовой территории ул.Ленина, 43 принять к сведению;
- 2) найти механизм убеждения жителей принять проект по дворовой территории ул. Уральская, 85.

4. Лохневу Д.С.:

- 1) обратить внимание на слабые проектные решения;
- 2) в течение 5 дней внести изменения в проект по дворовой территории ул.Плеханова,1 в части поворота ограждения (увеличения площади парковки).

5. Администрации АГО признать дворовую территорию по ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20 лучшей практикой, подготовить письмо в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, направить заявку на финансирование, принять меры по досрочному открытию дворовой территории в августе.

Подписи:

Председатель комиссии


Н.Р. Тихонова

Зам. председателя комиссии


Л.И. Кирьянова

Секретарь


Л.А. Юдина

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

9

 Д.В. Александрин

 В.В. Баранов

 А.В. Бубнов

 А.В. Брусницын

 С.А. Валеева

 Ю.В. Великанова

 Е.А. Вишняк

 Д.В. Зайков

 Т.В. Кузнецова

 Д.С. Лохнев

 Т.А. Плотникова

 А.Ф. Полушин


 И.В. Потанин

 Т.В. Прохорова

 М.С. Турьгин

 Ю.В. Чиликин

 В.А. Шефер

 В.В. Яцкевич