

## ПРОТОКОЛ

### заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

г. Асбест

30 мая 2019 года

№ 8

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии;
3. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;
4. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Думы Асбестовского городского округа;
5. Баранов В.В. - председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);
6. Брагина Е.А. – начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
7. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
8. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
9. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
10. Кузнецова Т.В. – начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа;
11. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;
12. Потанин И.В. - руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
13. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент союза, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе, член общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
14. Ремезов Л.Ю. - координатор по Асбестовскому городскому округу политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;
15. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа;
16. Турыгин М.С. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
17. Чиликин Ю.В. – генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
18. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
19. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: Першина Е.А. – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»; подрядные строительные организации: ООО «Силен», ООО «Уралтехнострой», ООО СК «Град», съемочная группа ОАО ТРК «Студия АТВ».

Присутствовали: 19 из 26 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

Кирьянова Л.И. начала заседание комиссии с оглашения повестки и отсутствующих.

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 19 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

I. О ходе выполнения текущих мероприятий в рамках проведения капитального ремонта дороги общего пользования местного значения пр.Ленина на территории Асбестовского городского округа

*(докладчик – директор Муниципального казенного учреждения  
«Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста – В.З.Рожин»)*

Рожин В.З. – подрядчик в апреле текущего года приступил к работе по проведению капитального ремонта проспекта имени В.И. Ленина (от улицы Ленинградской до улицы имени Ладыженского), укладка асфальта (левая сторона) идет в графике, в течение ближайших 2-3 дней будет уложен первый слой асфальта. Все возникающие вопросы решаются оперативно. Задержек со стороны подрядной организации нет.

Александрин Д.В. – глава выступила с предложением (оно было рассмотрено на комиссии по ЖКХ и поддержано депутатами) о закупке из средств местного бюджета ограждения, которое отличается от проекта – оно лучше, крепче, интересней смотрится. Только в центре города приблизительно 25 видов различных ограждений, все разного толка, в целом они смотрятся плохо. Если производится ремонт на проспекте имени Ленина и он на долгие годы, то необходимо установить (выбрать) ограждение в едином стиле. Депутатами это предложение поддержано.

Рожин В.З. – могу добавить, что в контракте, разработанном в 2015 году, на проспекте имени Ленина утверждено ограждение протяженностью 1460 м – это пешеходные переходы, перекрестки, заложено средств на ограждение 1,2 млн.рублей.

Александрин Д.В. предложил в будущем провести совместную комиссию с участием депутатов, общественной палаты, молодоговардейцев и членов комиссии здесь присутствующих, пройтись по проспекту имени Ленина, собрать мнение горожан, задать жителям вопросы о благоустройстве города, получить исчерпывающие ответы от подрядчиков, а также осветить ряд вопросов на месте.

Шефер В.А. – какие сроки окончания ремонта дороги полностью?

Рожин В.З. – 30 октября 2019 года объект должен быть сдан (перекресток, тротуары, бордюры, всё одновременно).

Представитель подрядной организации - согласно проекту и графику ремонтных работ в июле при работах на перекрестке улиц Ленина-Ленинградская дорога полностью закрывается. Предлагаем закрыть дорогу на время работы на перекрестке в 2 этапа только по двум полосам из четырех (срок выполнения работ - 2 недели на обе полосы).

Тихонова Н.Р. – разумность закрытия полос? Завтра состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием работников ГИБДД, в повестку которой включить предложение подрядной организации о прекращении движения по одной полосе в течение недели и по другой полосе неделю, а также вопрос согласования схемы (установка дорожных знаков, работа светофора). Максимум потребуется 10 дней на представление предложения и самого проекта, далее необходимо будет проинформировать жителей о закрытии полос движения. Расчеты и дополнительное соглашение когда будут?

Рожин В.З. – считаем.



II. О выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

*(докладчик – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа И.В. Семейкина)*

1. Дворовая территория ул.Ленина, 43. Площадь – 948 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 4,3 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. На сегодняшний день ведутся работы по монтажу основного оборудования, произведена планировка и разбивка территории под площадку, засыпка щебнем.

Тихонова Н.Р. – когда будет установлен для жителей информационный щит?

Представитель ООО «Силен» - щит привезли, сегодня установим.

Тихонова Н.Р. – срок отставания от графика?

Рожин В.З. – подрядчик нарушает срок выполнения работ приблизительно на дней 10.

Подрядчик – размер площадки заходит на границу тротуара.

Лохнев Д. – вопрос с границами участка решен.

**Тихонова Н.Р. поручила Семейкиной И.В. все документы на общественные пространства сформировать в отдельные папки, где прописать срок выполнения работ, объем, график и другую информацию.**

2. Дворовая территория ул.Уральская, дом 85. Площадь 730,6 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 2,49 млн.рублей. Начало работ – 08.05.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. Выполнены работы по валке деревьев, установке бордюров, проводится укладка асфальта. С 11 мая по 10 июня идут работы по устройству тротуара. Информационный щит отсутствует.

3. Дворовая территория ул.Плеханова, 1. Площадь – 341,0 кв.м. Подрядная организация ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 784,2 тыс.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Подрядчик - на данный момент работы не проводятся. По графику должны быть земляные работы, но при подписании земляных работ допущена путаница в адресах. Проводится согласование малых архитектурных форм (в документах перепутаны артикулы). Отставание от графика на 5 дней.

4. Дворовая территория ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20. Площадь – 763 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехнострой». Объем средств на благоустройство – 1,92 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Подрядчик – проводим валку деревьев, устанавливаем бордюрный камень и укладываем щебень.

Александрин Д.В. – подрядная организация в течение недели уложит асфальт?

Тихонова Н.Р. – **Рожину В.З. в понедельник представить график работ на данной территории.** Когда привезут малые архитектурные формы?

Подрядчик – малые архитектурные формы завезут к 1 сентября, документы на них предоставим на следующей неделе.

5. Дворовая территория поселок Белокаменный ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3. Площадь – 646,7 кв.м. Подрядная организация – ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 1,58 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. На данный момент проведены вырубка деревьев, уборка мусора, корчевание пней.

Подрядчик - демонтировали малые архитектурные формы. В смету заложено выкорчевывание 10 пней, а по факту 32 пня, а также на территории произрастают деревья, посаженные жителями. Можно их убрать за счет непредвиденных расходов, которые внесены в смету (2 процента)? Заказчик должен был посчитать пни. Готовим письмо в Управление заказчика ЖКХ.

Рожин В.З. –уберем пни, которые заранее не посчитали.



Тихонова Н.Р. – по основным видам работ прошлись, где возьмете деньги на грунт? Сегодня готовить документы, чтобы в октябре получить деньги? **Поручение Рожину В.З. - подготовить служебную записку о причинах образования непредвиденных расходов, основания и объемы.**

Александрин Д.В. – предлагаю собрать жителей, пригласить депутатов, а может провести выездную комиссию по вопросу произрастания деревьев на данной территории.

Лохнев Д.С. – согласно контракту на смету есть экспертиза, в которую заложено 2 процента на непредвиденные расходы.

Тихонова Н.Р. – вопросы по качеству выполненных работ, в границах каких участков? Где дорожки?

Подрядчик – деревья попадают в зону площадки, можно их сохранить?

Тихонова Н.Р. – учтем предложение.

6. Дворовая территория улица Долонина, 4, 4/1. Площадь – 1246,6 кв.м. Подрядная организация – ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 3,179 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. На площадке выполнен демонтаж основного оборудования, проведена планировка и разбивка территории, выполнена установка бордюра, ведутся работы под устройства основания площадки. С 21 апреля по 10 мая должны быть проведены подготовительные работы. С 11 мая по 10 июня занимаются устройством основания под закладку щебня. Все работы выполняются по графику.

Подрядчик – идем по графику. Малые архитектурные формы заказали у производителя в городе Красноярск по настоянию жителей. Готовим письмо в Управление заказчика ЖКХ о замене на другие марки малые архитектурные формы. Есть отличия визуальные

Александрин Д.В. задал вопрос Рожину В.З. и Лохневу Д.С.– есть разница в привязке к проекту? Мы сложно проводили собрания. Все ли соответствует проекту?

Тихонова Н.Р. – замена недопустима, если есть запись в протоколе. **Поручение - всем подрядным организациям обращать внимание на внешнюю визуализацию территории.**

Тихонова Н.Р. подвела итоги прений.

Кирьянова Л.И. - Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 287-УГ внесены изменения в Положение о порядке организации и проведения в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В целях участия Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе на Лучшую муниципальную практику до 1 июня необходимо направить проект благоустройства муниципальной территории «сквер ул. Мира».

Тихонова Н.Р. представила молодежь регионального уровня. Артем Дмитриевич Николаев – представитель молодежного движения, поблагодарил Наталью Робертовну за приглашение на заседание комиссии по формированию современной городской среды, отметил, что работа по благоустройству Асбеста видна не только на экране, но и когда идешь по городу, при проведении мероприятий спортивных, праздника двора и других.

Кирьянова Л.И. – на территории спортивной площадки Ленинградская, 21 вандализм, тренажер с гарантией 3 года сломан и демонтирован, где фото об устранении и исправлении? 31 мая в Министерство отправляем отчет, где акты осмотра?

Прохорова Т.В. – из 140 посаженных осенью саженцев, только 6 прижилось!

Рожин В.З. – претензия поставщику саженцев отправлена, в том числе добавлена претензия по озеленению.

Кирьянова Л.И. – как обстоят дела на площадке улицы Махнева?

Семейкина И.В. – калитка отсутствует, металлическое основание сломано.

Рожин В.З. – при установке крепить ограждение необходимо в бетон, а не в асфальт.

Шефер В.А. – если калитки ломают, то может исключать их из проектов?

Лохнев Д.С. – можно.

Кириянова Л.И. – по улице Мира какие замечания?

Прохорова Т.В. – завезенный грунт на вид плохого качества, хотя по документам он хорошего качества. Произведена посадка деревьев 107 рябин и кустарника в сквере на улице Мира.

Рожин В.З. – заявка на поставку цветов подана, срок высадки – 20 июня.

Кириянова Л.И. – фонтан не работает, в чем причина, когда исправят?

Рожин В.З. – причина неисправности в одном из блоков регулировки фонтана, прораб обещал привезти исправный блок и заменить, но на связь он не выходит.

Кириянова Л.И. – на Форумной площади скамейки прогнуты, сломаны, плитка «гуляет», в трещинах. Кто производитель лавок? Из какого материала они сделаны? Где строительный надзор? **Поручение Лохневу Д.С. – до 01.06.2019 посмотреть автора скамеек, ширину доски, опор у них; сравнить: что было предусмотрено в проекте и что поставили и установили.**

Прохорова Т.В. – на территорию Форумной площади при проведении мероприятий – ярмарок, заезжают машины с товаром, где разгружаются. Можно закрыть для них проезд?

Кириянова Л.И. – установлено и ведется видеонаблюдение за территорией. **Поручение Брусницыну А.В. - просмотреть видеосъемку, выявить нарушителей для последующего привлечения к ответственности. Рожину В.З. устранить (заварить) трещины (заводской брак) в металлической трубе на сцене, написать претензию производителю.**

III. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа И.В. Семейкина)

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Асбестовский
Код ОКТМО	65730000000

Общее количество контрактов на текущий год	0
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	6
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	0
Сметная стоимость	0
Законтрактованная стоимость	14 287 767,49
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Кириянова Л.И. – отчет просьба утвердить.



## Поручения:

1. Семейкиной И.В.: все документы по общественным пространствам сформировать в отдельные папки, где прописать срок выполнения работ, объем, график и другую информацию.

2. Рожину В.З.:

1) к 03.06.2019 представить график работ на территории улица Садовая, д. 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20;

2) подготовить служебную записку о причинах образования непредвиденных расходов, а также основания и объемы по территории поселок Белокаменный, ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3.;

3) устранить (заварить) трещины (заводской брак) в металлической трубе на сцене Форумной площади, написать претензию производителю.

3. Всем подрядным организациям при проведении работ обращать внимание на внешнюю визуализацию территории.

4. Лохневу Д.С. – до 01.06.2019 в документах малых архитектурных форм посмотреть автора установленных на Форумной площади скамеек, ширину доски, опор у них; сравнить: что было предусмотрено в проекте и что поставили и установили.

5. Брусницыну А.В. посмотреть видеосъемку на Форумной площади во время ярмарок, выявить нарушителей для последующего привлечения к ответственности.

Подписи:

Председатель комиссии

 Н.Р. Тихонова

Зам. председателя комиссии


 Л.И. Кирьянова


Секретарь


 И.В. Семейкина


члены комиссии:

 Д.В. Александрин

 В.В. Баранов


 Е.А. Брагина

 А.В. Брусницын

 С.А. Валеева


 Ю.В. Великанова

 Т.В. Кузнецова


 Д.С. Лохнев


 И.В. Потанин

 Т.В. Прохорова

 Л.Ю. Ремезов

 Н.И. Свиридова

 М.С. Турыгин

 Ю.В. Чиликин

 В.А. Шефер

 В.В. Яцкевич