

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

г. Асбест

22 августа 2019 года

№ 12

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии;
3. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;
4. Бубнов А.В. - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;
5. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
6. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
7. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
8. Вишняк Е.А. – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;
9. Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
10. Елизарова Л.Ю. – и.о. начальника Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
11. Зайков Д.В. – сотрудник Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
12. Кузнецова Т.В. – начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа;
13. Першина Е.А. – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»;
14. Плотникова Т.А. – председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест, заместитель председателя общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
15. Потанин И.В. - руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
16. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент союза, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе, член общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
17. Пустотин А.Д. – начальник Муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения»;
18. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации АГО;
19. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
20. Цаценко Н.И. – председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа;
21. Чиликин Ю.В. – генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
22. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
23. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: подрядные строительные организации: ООО «Силен», ООО «Уралтехносервис», ООО СК «Град»; Рожин В.З. – директор МКУ «Управление заказчика ЖКХ г.Асбеста», съемочная группа ОАО ТРК «Студия АТВ».

Присутствовали: 23 из 28 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.

1. О выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич).

2. О внесении изменений в проект благоустройства территории аллеи Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской)

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания» Е.А. Першина).

3. О рассмотрении предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа - Е.А. Вишняк)

4. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».

5. Разное.

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 23 человека, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

I. О выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

1. Дворовая территория ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20. Площадь – 763 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехнострой». Объем средств на благоустройство – 1,92 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. Ограждения установлены 100%, освещение – 100%, игровое и спортивное оборудование – 100%, малые архитектурные формы – 100%, озеленение – не запланировано.

Дворовая территория готова к сдаче.

2. Дворовая территория ул.Уральская, дом 85. Площадь 730,6 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 2,49 млн.рублей. Начало работ – 08.05.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 22 августа процент выполнения работ по поверхности – 95%, сопряжение – 100%, озеленение выполнено на 50%, установка ограждений – 100%, оштукатуривание вентиляционной камеры – 100%. Остаются не выполненными освещение. Установка игрового и спортивного оборудования, а также установка малых архитектурных форм ориентировочно на начало сентября. Оставшееся озеленение (кустарники) будет выполнено в сентябре.

3. Дворовая территория ул.Плеханова, 1. Площадь – 341,0 кв.м. Подрядная организация ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 784,2 тыс.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 22 августа объем выполненных работ составляет 95%. Остаются не выполненными установка части игрового и спортивного оборудования (баскетбольное и гимнастические кольца) и недопоставленных двух позиций малых архитектурных форм, которые планируется установить к 5 сентября. Озеленение не было запланировано.

Шефер В.А. – очень бедно выглядит дворовая территория, может установить дополнительно демонтированные старые качели и горку?

Тихонова Н.Р. – кто будет отвечать за безопасность установленных старых МАФов?

Чиликин Ю.В. – чей проект? Кто разрабатывал?

Першина Е.А. – разработчиком проекта была архитектурно-градостроительная компания, в проекте учитывались все пожелания жителей двора.

4. Дворовая территория поселок Белокаменный ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3. Площадь – 646,7 кв.м. Подрядная организация – ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 1,58 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория готова к сдаче.

5. Дворовая территория улица Долонина, 4, 4/1. Площадь – 1246,6 кв.м. Подрядная организация – ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 3,179 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы на поверхности выполнены на 100%, ограждение установлено 100%, МАФ – 0%, освещение 0%, оборудование игровое – 0%.

Подрядная организация – в начале сентября ожидаем прибытие МАФов, 5 сентября выполним установку малых архитектурных форм и монтаж наружного освещения (светильники на солнечных батареях).

6. Дворовая территория ул.Ленина, 43. Площадь – 948 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 4,3 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Выполнена планировка территории, устройство одной подпорной стенки. На данный момент ведутся работы по устройству второй монолитной подпорной конструкции – срок выполнения – неделя, затем будет проведена установка заказанного ограждения. Объем выполненных работ составляет 10 процентов.

Кирьянова Л.И. – просьба к подрядной организации: изучить технологию заливки резинового покрытия.

Шефер В.А. – начаты работы на дворовой территории неделю назад, со значительным отставанием по графику, и на сегодняшний день только три рабочих задействовано: считаю это халатным отношением.

Подрядчик – по срокам мы уложимся в график окончания работ.

II. О внесении изменений в проект благоустройства территории аллеи Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской)

*(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич,*

*содокладчик – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»
Е.А. Першина).*

Общественная территория аллеи Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской). Площадь – 29 500 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехносервис». Объем средств на благоустройство – 51,5 млн.рублей. Начало работ – 31.07.2019. Срок окончания работ – 30.10.2019.

На данный момент производится вырубка деревьев, ведутся подготовительные работы по планировке территории, снятию покрытия.

Кириянова Л.И. – какие проблемы в работе?

Подрядчик – демонтажные работы выполнены, деревья убраны на 70%, ведем устройство монолитных конструкций, готовимся к заливке клумб. Есть не стыкуемые моменты, например: гранитные плиты по плану должны быть положены на старую конструкцию кенотафов, которая может не выдержать веса гранитного камня. Спасибо архитектурно-градостроительной компании, специалисты которой оперативно решают такие проблемы.

Тихонова Н.Р. – работы ведутся по графику? Надо усиливаться пока стоит прекрасная погода.

Подрядчик – есть незначительные отклонения от графика, но сроки нагоняемые. Погода хорошая, работаем до 20 часов.

Тихонова Н.Р. – очень слабые проектные решения, исправляют ошибки, допущенные при проектировании территории три года назад. **Поручение архитектурно-градостроительной компании: через неделю (к 30 августа) предоставить окончательный вариант изменений в проект и смету.**

Подрядчик – без сметы мы не можем начать работы, поэтому поможем АГК ее составить.

Першина Е.А. доложила об изменениях в проекте.

Тихонова Н.Р. – изменения в эскизном проекте скажутся на качестве всего проекта?

Першина Е.А. – да, будет лучше.

Рожин В.З. – с учетом всех изменений придется вносить изменения в смету.

Тихонова Н.Р. – на следующем заседании комиссии более предметно подойти к проекту.

III. О рассмотрении предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа - Е.А. Вишняк)

Заслушивание по этому вопросу перенесено на следующее заседание комиссии.

IV. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Асбестовский
Код ОКТМО	65730000000
Общее количество контрактов на текущий год	7
Сметная стоимость	
Законтрактованная стоимость	65 810 510,4
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Тихонова Н.Р. – нет фактов выполненных работ, в августе до сих пор нулевой показатель. В сентябре будут две дворовые площадки сданы.

Проголосовали за принятие отчета единогласно 23 чел.

V. Разное.

Тихонова Н.Р. – из шести благоустраиваемых дворовых площадок в сезоне 2019 года первая территория (поселок Белокаменный, ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3) готова к открытию.

Кузнецова Т.В. – 23-24 августа пройдут торжества в честь 90-летия поселка Белокаменный. Приглашаю всех 23 августа в 15.00 часов на открытие дворовой территории (ул. Комсомольская, 18), которую мы назвали «Вишенка». Спасибо подрядной организации ООО СК «Град» за качественную и раньше срока выполненную работу.

**Поручения главы Асбестовского городского округа, данные на заседании ОМК
22 августа 2019 года:**

1. Архитектурно-градостроительной компании через неделю (к 30 августа) предоставить окончательный вариант изменений в проект и смету.

Подписи:

Председатель комиссии

 Н.Р. Тихонова

Зам. председателя комиссии

 Л.И. Кирьянова

Секретарь

 Л.А. Юдина

члены комиссии:

 А.В. Бубнов


 А.В. Брусницын

 С.А. Валеева

 Ю.В. Великанова

 Е.А. Вишняк

 Е.В. Волкова

 Л.Ю. Елизарова

 Д.В. Зайков

 Т.В. Кузнецова

 Е.А. Першина

 Т.А. Плотникова

 И.В. Потанин

 Т.В. Прохорова

 А.Д. Пустотин

 Н.И. Свиридова

 И.В. Семейкина

 Н.И. Цаценко

 Ю.В. Чиликин

 В.А. Шефер

 В.В. Яцкевич