

ПРОТОКОЛ

выездного заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

г. Асбест

11-12 сентября 2019 года

№ 13

Состав членов комиссии, присутствующих на выездном заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии;
3. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;
4. Баранов В.В. - представитель организации инвалидов на территории Асбестовского городского округа
5. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
6. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
7. Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
8. Кондовин А.С. – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;
9. Першина Е.А. – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»;
10. Полушин Александр Федорович - депутат по одномандатному избирательному округу № 9, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы
11. Потанин И.В. - руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
12. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент союза, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе, член общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
13. Ремезов Леонид Юрьевич - координатор по Асбестовскому городскому округу политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
14. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации АГО;
15. Цаценко Н.И. – председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа;
16. Чиликин Ю.В. – генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
17. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
18. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: подрядные строительные организации: ООО «Силен», ООО «Уралтехносервис», ООО СК «Град»; Рожин В.З. – директор МКУ «Управление заказчика ЖКХ г.Асбеста», руководство управляющих компаний «Коммунальник», УК «Асбест», ООО УК «Дом-Сервис и Компания», съемочная группа ОАО ТРК «Студия АТВ», жители домов благоустраиваемых дворовых территорий.

Присутствовало 18 из 28 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка выездного заседания комиссии

1. О ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

11 сентября 2019 года:

- с 14-00 до 14.30 час. – дворовая территория ул.Уральская, 85;
- с 14-30 до 15-00 час. – дворовая территория ул.Плеханова, 1;
- с 15-00 до 15-30 час. – дворовая территория пр.В.И. Ленина, 43;
- с 15-30 до 16-30 час. – дворовая территория ул. Долонина, 4, 4/1.

12 сентября 2019 года:

- с 17-00 час. – дворовая территория ул. Садовая, 26, 28 – 8 Марта 18, 18а, 20.

2. О ходе выполнения работ по благоустройству территории аллеи Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

11 сентября 2019 года: с 16.30 до 17.00 час.

1. О ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

Выезд на дворовую площадку ул.Уральская, дом 85

Дворовая территория ул.Уральская, дом 85. Площадь 730,6 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 2,49 млн.рублей. Начало работ – 08.05.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 11 сентября процент выполнения работ по поверхности – 100%, сопряжение – 100%, установка ограждений – 100%, наружное освещение – 100%, оштукатуривание вентиляционной камеры – 100%, озеленение выполнено на 50%. Остаются не выполненными: установка игрового и спортивного оборудования, а также установка малых архитектурных форм. Оставшееся озеленение (кустарники) будет закончено в сентябре.

Тихонова Н.Р. – сегодня из-за абсолютной безалаберности Управления заказчика, подрядной организацией направлены отчеты о том, что все покрытия сделаны. Резиновое покрытие установлено с нарушением и пришло в негодность, его необходимо удалить (демонтировать). Сколько составляет процент исполнения на сегодняшний день? Почему отставание? Что с благоустройством? Безобразие, если нет рабочих убрать траву, тогда руководители останутся и будут дергать траву. Требую соблюдать график работ.

Подрядчик - МАФы, которые будут изготовлены 20 числа, привезут на площадку к 24 сентября, рассчитываем, что установим к 1 октября. Что касается резинового покрытия, то мы консультировались у специалистов, которые предлагают демонтировать данное покрытие,

Выезд на дворовую площадку ул.Плеханова, 1

Дворовая территория ул.Плеханова, 1. Площадь – 341,0 кв.м. Подрядная организация ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 784,2 тыс.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 11 сентября объем выполненных работ составляет 100 %.

Нет песка в песочнице, управляющая организация этим вопросом не занималась, подрядная организация предложила этот вопрос решить самостоятельно, так сказать – бонусом, так как в проекте песок не предусмотрен.

Пожелание жителей дворовой территории – установить ранее демонтированную конструкцию для сушки белья, завезти песок в песочницу и землю для посадки саженцев кустов.

Выезд на дворовую площадку ул.Ленина, 43

Дворовая территория ул.Ленина, 43. Площадь – 948 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 4,3 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Выполнена планировка территории, устройство двух подпорных стенок. На данный момент ведутся работы по устройству третьей монолитной подпорной конструкции – срок выполнения – неделя, затем будет проведена установка заказанного ограждения. Отставание от графика по причине повторного проведения работ по геодезии и изысканиям. К работам подрядная организация приступила лишь с 12.07.2019, с 08.09.2019 - к работам по покрытию поверхности. Сроки выполнения работ нарушены, процент выполнения 10%.

Тихонова Н.Р. – таким отношением к своей работе подрядная организация снизила доверие жителей до минимума. Если будет сделано некачественно и не в сроки, подпишутся жители – это центральная улица города. Финансовый вопрос будет решен с возвратом (сделаем возврат и не вернем ничего), который будет иметь очень серьезные последствия. Хотелось бы видеть не 2-3 рабочих на объекте, а реальную работу, есть надежда, что площадка будет готова.

Выезд на дворовую площадку ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20

Дворовая территория ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20. Площадь – 763 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехнострой». Объем средств на благоустройство – 1,92 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. Ограждения установлены 100%, освещение – 100%, игровое и спортивное оборудование – 100%, малые архитектурные формы – 100%, озеленение – не запланировано.

Дворовая территория готова к сдаче.

Жители домов высказали ряд пожеланий и просьб: установить приспособление для сушки белья, заполнить площадку турниками. Были претензии к качеству установленного ограждения спортивной площадки.

Тихонова Н.Р. – когда человек работает, тогда заметен результат, и видны определенные ошибки. Проект по благоустройству дворовых территорий впервые стал реализовываться в 2017 году. Не все муниципалитеты вошли в эту программу. Асбестовский городской округ – та территория, которая стала строить именно по инициативам жителей. Мы болезненно реагируем на недостатки в работе заказчиков, подрядных организаций, но стараемся принимать своевременные меры, чтобы готовить и сдавать площадки в срок, но, тем не менее, не всё делается так, как бы хотелось. В 2019 году вопросы благоустройства дворовых площадок решаются проблемно. Мы не смогли повысить качество проектных решений. К сожалению, есть управляющие компании, которые не принимают участия в решении проблем жителей, не прислушиваются к просьбам – это одна из слабых сторон федерального проекта, а именно: взаимодействие с управляющими компаниями, попадание под влияние аполитичных, критичных настроений, - не дает нам возможности идти вперед. Тем не менее жители уже благоустроенных дворовых площадок говорят подрядчикам слова благодарности за качественно выполненную работу. Я благодарна жителям за понимание, за объективную оценку, за то, что дает нашему родному городу Асбесту быть участником федерального проекта.

Выезд на дворовую площадку ул.Долонина, 4, 4/1

Дворовая территория улица Долонина, 4, 4/1. Площадь – 1246,6 кв.м. Подрядная организация – ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 3,179 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы на поверхности выполнены на 100%, ограждение установлено 100%, МАФ – 0%, освещение 0%, оборудование игровое – 0%.

Подрядная организация – на сегодня ожидаем прибытие МАФов, после чего выполним установку малых архитектурных форм и монтаж наружного освещения (светильники на солнечных батареях).

2. О ходе выполнения работ по благоустройству территории аллеи Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

*Выезд на общественную территорию аллея Победы
(от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской)*

Общественная территория аллея Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской). Площадь – 29 500 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехносервис». Объем средств на благоустройство – 51,5 млн.рублей. Начало работ – 31.07.2019. Окончание работ – 30.10.2019. Подрядная организация - работы на площадке идут полным ходом, по некоторым направлениям с опережением графика, особое внимание уделяется к составлению списков погибших в Великую Отечественную войну, которые нужно уточнить, обновить, добавить недостающие фамилии (600 штук). Есть сложности по умещению на прежние кенотафы плит с обновленными списками. Есть несовпадение по некоторым фамилиям - в ближайшее время выложим эту информацию в СМИ, просим жителей информацию приносить в администрацию города в кратчайшие сроки (ориентировочно до 25 сентября), когда можно будет внести изменения. В проект по реконструкции аллеи Победы внесены изменения по ходу работ и по озеленению: добавлены растения, кроны которых легко формируются (спирея), живая изгородь из этого кустарника будет проходить по внутреннему участку центральной части аллеи, а по внешнему – барбарис; предлагаем вместо яблонь высадить груши, которых еще не было.

Подписи:

Председатель комиссии

 Н.Р. Тихонова


Зам. председателя комиссии

 Л.И. Кирьянова


Секретарь

 Л.А. Юдина

члены комиссии:

 В.В. Баранов

 А.В. Брусницын

 С.А. Валеева


 Е.В. Волкова

 А.С. Кондовин

 Е.А. Першина

 А.Ф. Полушин

 И.В. Потанин

 Т.В. Прохорова

 Л.Ю.Ремезов

 Н.И. Свиридова

 Н.И. Цаценко

 Ю.В. Чиликин

 В.А. Шефер

 В.В. Яцкевич