

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению
и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории Асбестовского городского округа
на 2018-2022 годы»

г. Асбест

28 декабря 2018 года

№ 24

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»:

1. Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия»;
3. Бубнов А.В. - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;
4. Брусницын А.В. - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
5. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
6. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
7. Зайков Д.В. - сотрудник Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
8. Карпова Т.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;
9. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;
10. Минаев А.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
11. Плотникова Т.А. - председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест», секретарь Общественной палаты Асбестовского городского округа;
12. Полушин А.Ф. - депутат по одномандатному избирательному округу № 9, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы Думы Асбестовского городского округа;
13. Потанин И.В. – руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
14. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа;

15. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
16. Чиликин Ю.В. – генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
17. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
18. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные:

- Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
- Рожин В.З. – директор МКУ «УЗ ЖКХ» Асбестовского городского округа;
- Представитель ОАО ТРК «Студия АТВ» (Асбест ТВ).

Присутствовали: 18 из 23 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

I. Подведение итогов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы».

(докладчик – глава Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова)

Подведение итогов началось с просмотра подборки видеосюжетов о ходе реализации муниципальной программы благоустройства на территории Асбестовского городского округа. Местные СМИ в течение всего года системно освещали ход работ и торжественные открытия завершённых объектов, участвуя при этом во всех 24 заседаниях муниципальных комиссий. Глава города Наталья Тихонова поблагодарила руководителей ОАО ТРК «Студия АТВ», ООО «Летний город», МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» за профессионализм, отметив, что и в дальнейшем диалог власти и СМИ будет конструктивным, потому что цель одна – благополучие и комфорт жителей города!

Данный приоритетный проект по срокам его реализации самый «молодой». Только с середины прошлого года мы приступили к его реализации, и результаты нашей совместной работы можем оценить не только мы, но и жители города и поселков. Большая организационная работа проведена в рамках данного проекта: проведены общественные обсуждения муниципальной программы, создана общественная муниципальная комиссия, определен состав и положение. В состав комиссии вошли не только представители администрации и муниципальных предприятий, но и общественные организации, ОНФ, СМИ, депутаты Думы. Мы с вами убедились: граждане сами решают, каким быть городу, как должна выглядеть их дворовая территория! – подчеркнула глава города Наталья Тихонова.

Большая информационная работа проводилась с жителями Асбестовского городского округа, подготовлено более 50 тысяч опросных листов по выбору общественных территорий, оборудовано баннерами 12 рекламных мест, 1000 опросных листов были размещены в МКД. Сегодня Асбестовский городской округ участник государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на период 2018-2022 годы» и имеет значительную

поддержку федерального и областного бюджета в форме субсидий, объем которых в сравнении с 2017 годом вырос в 10 раз.

Слова благодарности от главы города прозвучали в адрес муниципальных предприятий за участие в благоустройстве общественных территорий: МКП «Вторресурсы», МУП «Горэнерго», МКП «Знак». Данные предприятия синхронно выполняли работу на объектах благоустройства в части кронирования и удаления деревьев, восстановления опор уличного освещения, обустройства пешеходных переходов.

Александрин Д.В. отметил, что работа администрации Асбестовского городского округа по реализации муниципальной программы ведется блестяще. Проводится работа с жителями города и у них появляется уверенность в достижении положительных результатов.

Шефер В.А. выразил слова благодарности главе Асбестовского городского округа от общественных организаций, пожелал успехов в реализации программы в 2019 году.

Тихонова Н.Р. – в 2018 году были предусмотрены мероприятия по обустройству двух общественных и шести дворовых территорий. Финансовое обеспечение программы составило 87,3 млн. рублей. Площадь благоустройства с 750 кв. м в 2017 году увеличилась в 2018 году до 29 200 кв. м.

К сожалению, не все заявленные проекты смогли реализовать в 2018 году. Благоустройство шестой дворовой площадки на 101 квартале на улице Гоголя, 14 не выполнено, с подрядчиком расторгается контракт.

По решению вопроса с дворовой площадкой по ул. Гоголя, 14, председатель комиссии Тихонова Н.Р. дала следующие поручения:

- 1) Рожину В.З. до 01.02.2019 провести мероприятия по корректировке проектной документации по благоустройству площадки;
- 2) Карповой Т.А. до 01.03.2019 подготовить предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»;
- 3) Кирьяновой Л.И. обеспечить контроль и определить источник финансирования.

Плотникова Т.А. предложила обратиться к собственнику экрана, установленному по ул. Мира, с предложением по облагораживанию обратной стороны.

Тихонова Н.Р. обратилась к Лохневу Д.С. о внесении предложений по облагораживанию данного объекта.

Тихонова Н.Р. напомнила присутствующим членам комиссии о предстоящей весенней посадке деревьев и кустарников в сквере по ул. Мира.

Александрин Д.В. отметил за хорошее выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Уральской предприятия, которые принимали в этом участие.

Тихонова Н.Р. – принять к сведению информацию с учетом данных поручений.

Проголосовали:

«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

II. Содержание территорий общего пользования, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа Брусницын А.В.)

Яцкевич В.В. в докладе изложил следующую информацию:

1. На основании выполненных работ по муниципальным контрактам от 18.09.2017 по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования – сквер ул. Мира, постановления администрации АГО от 13.12.2018 № 628-ПА МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» переданы в казну Асбестовского городского округа затраты на комплексное благоустройство муниципальной территории общего пользования – сквер улицы Мира, на общую сумму 33 211 114,64 рубля, с последующей передачей МКП «Вторресурсы» АГО с последующим увеличением первоначальной стоимости. Установленные светильники закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Горэнерго» на общую сумму 206 007,00 рублей в количестве 4 единиц (акты приема передач подготовлены и подписаны).
2. На основании выполненных работ по муниципальному контракту от 04.06.2018 по благоустройству муниципальной территории общего пользования – аллея «Победы», включая территорию «Форумной площади», постановлением администрации АГО от 13.12.2018 № 627-ПА МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» переданы в казну Асбестовского городского округа затраты на комплексное благоустройство муниципальной территории общего пользования - аллея «Победы», включая территорию «Форумной площади», на общую сумму 35 192 432,40 рубля с последующей передачей на праве оперативного управления МКП «Вторресурсы» АГО с последующим увеличением первоначальной стоимости сквера по улице Победы. Установленные опоры освещения со светильниками в количестве 20 единиц, общей стоимостью 2 983 766,00 рублей закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Горэнерго» (акты приема передач подписаны).
3. На основании выполненных работ по муниципальным контрактам от 06.08.2018 и от 30.07.2018 по благоустройству дворовых территорий МКД по адресу: - п. Белокаменный, ул. Школьная, 1, - п. Белокаменный, ул. Школьная, 7, ул. Комсомольская, 19, 21, постановлением администрации АГО от 20.12.2018 № 652-ПА МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» переданы в казну Асбестовского городского округа дворовые территории по адресу: п. Белокаменный, ул. Школьная, 1, 7, ул. Комсомольская, 19, 21, общей стоимостью 2 612 508, 23 рубля с последующей передачей Товариществу собственников жилья «Белокаменный» (акты подготовлены и направлены для подписания).
4. На основании выполненных работ по муниципальным контрактам от 21.08.2018 благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Ленинградская, 21, 21/1, 23, постановлением администрации АГО от 26.12.2018 № 679-ПА МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» переданы в казну Асбестовского городского округа дворовые территории МКД по ул. Ленинградская, 21, 21/1, 23 общей стоимостью 12 344 910,05 рубля, с последующей передачей Обществу с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (акты приема-передачи подготовлены и направлены для подписания в управляющую компанию).

5. На основании выполненных работ по муниципальным контрактам от 06.08.2018 благоустройство дворовых территорий МКД по адресам:

- п. Лесозавод, 7,

- п. Красноармейский, 2, 6,

постановлением администрации АГО от 21.12.2018 № 652-ПА МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбест» переданы в казну дворовые территории по адресу: п. Лесозавод, 7, п. Красноармейский, 2, 6 общей стоимостью 3 438 871,00 рубль, с последующей передачей ПЖРТ п. Лесозавод, 7 и собственникам жилых помещений п. Красноармейский (акты приема-передачи подготовлены и направлены для подписания).

Во исполнение протокольного поручения заседания комиссии от 06.12.2018 Управлением архитектуры и градостроительства совместно с МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» составлен график осмотра на 1 квартал 2019 года благоустроенных муниципальных территорий общего пользования:

- сквер улицы Мира;

- аллея «Победы» территория «Форумной площади».

Осмотры каждой территории планируется осуществлять 2 раза в месяц. Выявленные замечания, поломки и т.д. фиксировать в акте осмотра для дальнейшей работы по их устранению.

13.12.2018 - проведен осмотр территории объекта «сквер улицы Мира». Установлено, что две дуги светодиодного фонтана в нерабочем состоянии. В наличии 35 единиц скамеек из 36.

21.12.2018 - проведен осмотр территории объекта «Форумная площадь». Элементы благоустройства без повреждений, фонари освещения в рабочем состоянии.

Брусницын А.В. сообщил, что МКП «Вторресурсы» АГО намерено приобрести технику, которая позволит не скапливать сугробы, и отметил, что для уборки территории «Форумной площади» доступность хорошая. Техника без препятствий может осуществлять уборку снега.

Тихонова Н.Р. отметила, что пешеходное движение по скверу ул. Мира очень интенсивное, и необходимо обеспечить безопасное передвижение граждан, в связи с чем необходимо проводить посыпку пешеходных зон.

Брусницын А.В. доложил, что уборка снега осуществляется в районе пешеходных зон и пешеходных переходов. Предложение по посыпке принято к сведению.

Тихонова Н.Р. задала вопрос по ремонту двух дуг светодиодного фонтана.

Рожин В.З. пояснил, что 28.12.2018 будут проведены ремонтные работы с участием представителя завода-изготовителя и представителя подрядной организации.

Полушин А.Ф. задал вопрос о том, что если детская площадка частично будет находиться на муниципальной территории, то как это необходимо оформить?

Великанова Ю.В. пояснила, что если в проекте предусмотрено частичное размещение площадки на муниципальной территории, то с жителями все согласовывается. Необходимо получить разрешение на использование земли. Содержание малых архитектурных форм осуществляется за счет жильцов. В протоколе все должно прописываться.

Тихонова Н.Р. – принять к сведению информацию.

Проголосовали:

«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

III. Доведение информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, письмо от 20.12.2018 № 11-01-81/10495 «О благоустройстве дворовых территорий в рамках национального федерального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году».

(докладчик – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И.)

Кирьянова Л.И. довела информацию по увеличению доли жителей для софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий. В связи с ограничением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета планируется благоустройство дворовых территорий с процентом софинансирования за счет средств граждан в размере 5 процентов и более.

14.11.2018 заявка в Министерство представлена (аллея «Победы» и 9 дворовых территорий). По данным дворовым территориям до 11.01.2019 необходимо направить в Министерство протоколы собраний собственников с долей софинансирования жителей в размере 5 процентов и более.

26.12.2018 присутствовали на беседе представители по 5 дворовым территориям.

Полушин А.Ф. высказал, что со стороны граждан возникли непонимания.

Тихонова Н.Р. пояснила, что реализация проекта зависит от быстрого реагирования граждан. Реализация программы сосредоточена на реализации благоустройства общественных пространств. Гражданам необходимо объяснить и настроить их на принятие решения.

Полушин А.Ф. сообщил, что разъяснения среди граждан проводятся.

Тихонова Н.Р. разъяснила, что учитывается сложность элементов дизайна, идея. Пройти конкурсный отбор могут не все девять заявленных дворовых площадок. Благоустройство непрошедших конкурсный отбор дворовых площадок можно рассмотреть за счет средств местного бюджета.

Шефер В.А. отметил, что информация до жителей доводится не совсем правильно. Не проговаривается о возможных больших процентах вложений.

Александрин Д.В. добавил, что необходимо в процессе проведения собраний готовить жителей к изменению суммы финансовых вложений для реализации благоустройства дворовой территории.

Тихонова Н.Р. – принять к сведению информацию.

Проголосовали:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 1 человек.

IV. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы».

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.)

Яцкевич В.В. представил отчет на 28.12.2018.

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Асбестовский
Код ОКТМО	6573000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	2
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	71 592 910
Законтрактованная стоимость	62 279 111
Выплаченная стоимость	62 266 919
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	3
Факты прочего вовлечения	91
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Тихонова Н.Р. – принять к сведению информацию. Просьба проголосовать за утверждение отчета.

Проголосовали:

«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек


Подписи:

председатель комиссии




Н.Р. Тихонова

Секретарь комиссии



И.В. Семейкина

члены комиссии:



Д.В. Александрин




А.В. Бубнов




А.В. Брусницын

_____ С.А. Валеева

 _____ Ю.В. Великанова

_____ Д.В. Зайков

 _____ Т.А. Карпова

 _____ Д.С. Лохнев


 _____ А.В. Минаев

 _____ Т.А. Плотникова


_____ А.Ф. Полушин

_____ И.В. Потанин

_____ Н.И. Свиридова

 _____ Ю.В. Чиликин

 _____ В.А. Шефер

 _____ В.В. Яцкевич