

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

г. Асбест

18 июля 2019 года

№ 11

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии;
3. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;
4. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Думы Асбестовского городского округа;
5. Баранов В.В. - председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);
6. Бубнов А.В. - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;
7. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
8. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
9. Кузнецова Т.В. – начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа;
10. Плотникова Т.А. – председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест, заместитель председателя общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
11. Полушин А.Ф. – депутат Думы Асбестовского городского округа;
12. Потанин И.В. - руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
13. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент союза, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе, член общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
14. Ремезов Л.Ю. – координатор по Асбестовскому городскому округу политической парта «Российская экологическая партия «Зеленые»;
15. Цаценко Н.И. – председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа;
16. Турыгин М.С. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
17. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: представители Общероссийского Народного Фронта – координатор регионального исполкома, член межведомственной комиссии при Губернаторе Свердловской области по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», региональный куратор центра мониторинга ОНФ по благоустройству городской среды Овчинникова Юлия Анатольевна; Камский Владислав Казимирович – сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта, директор политехнического колледжа; Итяйкина Юлия - координатор регионального исполкома Общероссийского

Народного Фронта, основатель команды «Молодежь ОНФ», сотрудник регионального исполкома, куратор нацпроекта «Культура»; Першина Е.А. – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»; подрядные строительные организации: ООО «Силен», ООО «Уралтехнострой», ООО СК «Град», Перов О.Е. – и.о.директора МКУ «Управление заказчика ЖКХ г.Асбеста», съемочная группа ОАО ТРК «Студия АТВ».

Присутствовали: 17 из 26 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.

1. Об особенностях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Асбестовского городского округа.

(докладчик – Глава Асбестовского городского округа Наталья Робертовна Тихонова)

2. О ходе выполнения работ по благоустройству в 2019 году дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа Владимир Вацлавич Якуевич)

3. Посещение дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Тихонова Н.Р. представила присутствующих на заседании представителей Общероссийского Народного Фронта и членов комиссии.

I. Об особенностях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Асбестовского городского округа

(докладчик – глава Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова)

С 2017 года Асбестовский городской округ приступил к реализации основных направлений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с 2019 года является участником национального проекта «Жилье и городская среда». Основные мероприятия проекта реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», которая прошла общественные обсуждения 15.12.2017.

В соответствии с целевыми показателями нацпроекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2024 году» должна составлять не менее 30 процентов. Основные механизмы и инструменты расширения применения форм вовлечения населения в проекты благоустройства на территории Асбестовского городского округа определили наиболее востребованные, такие как: общественные слушания и обсуждения, форумы, опросы и анкетирование, проведение дизайн-игр и проектные мастерские с участием школьников и студентов Уральской архитектурной академии. В соответствии с требованиями федерального законодательства ежегодно в срок до 1 марта участники государственной программы обязаны проводить рейтинговое голосование по отбору территорий, которые в первую очередь подлежат благоустройству. Для проведения рейтингового голосования и вовлечения граждан в вопросы местного значения по благоустройству городской среды в 2019 году был создан 41 пункт сбора предложений и анкет. В опросе и рейтинговом голосовании в 2019 году приняли участие более 33 тыс. асбестовцев. Считаю, что данные механизмы позволяют населению непосредственно и напрямую выразить свою гражданскую позицию в реализации проектов благоустройства. Трудовое участие

граждан, как одна из форм в реализации проектов по благоустройству дворов и общественных пространств показало новые возможности для общения жителей, повышение субъективного восприятия качества жизни, личную ответственность горожан.

В октябре 2018 года высажено более двух тысяч молодых деревьев и кустарников с участием жителей, ветеранских, общественных организаций и предприятий, молодежной организации «Молодая гвардия» в акции «Посади молодое дерево» в сквере на ул. Мира. Новые клумбы, благоустроенные на общественных пространствах, где высаживаются цветы и осуществляется прополка, стали для 140 подростков экологических и строительных отрядов школьников, в летний период, объектами трудоустройства. Более 17,5 тыс. саженцев цветов высажено нашими подростками. Праздники с жителями в рамках фестиваля «Выходи гулять», к Международному Дню соседей – стали возвращением добрых традиций, центрами активного досуга, стимулом общения жителей по вопросам повседневной жизни.

«Повысить индекс качества городской среды на 30 процентов, сокращение городов с неблагоприятной средой в два раза» - вторая задача, которая определена в приоритетном нацпроекте по развитию современного города, обеспечению комфортной и благоприятной среды для проживания населения. Требования к проектам по благоустройству устанавливаются Градостроительным кодексом РФ. Могу сказать из личного опыта, что не каждый реализованный проект дворовой территории или общественного пространства вызывает удовлетворенность у населения. Значит необходимо минимизировать ошибки и использовать индивидуальный комплексный подход при реализации любого проекта. Опыт всего двух лет Асбестовского городского округа показал успешность тех проектов, которые сегодня максимально и интенсивно используются населением, муниципальными учреждениями при проведении городских культурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, куда вечером после работы или в выходной день с удовольствием идут дети с родителями, где может отдохнуть наше старшее поколение. Для этого, на мой взгляд, каждый проект должен быть уникальным. Шахматно-шашечный столик со скамьей для детей дошкольного возраста на дворовой площадке в Асбестовском городском округе, обустроенный в 2017 году, стал уникальным элементом из всего разнообразия детских игровых форм. Дворовая площадка по итогам 2017 года – единственный объект Свердловской области, вошедший в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству 2017 года.

Проект благоустройства общественного пространства по результатам рейтингового голосования 2018 года занял лидирующие позиции – аллея Победы. В 2018 году проект принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившем в Москве. Принятие решения участвовать и представить проект на федеральном уровне дает нашим жителям уверенность в правильно выбранном ими решении, лучшим решении среди тысячи городов Российской Федерации. Проект реализуется в три этапа. В 2018 году благоустроена Форумная площадь (подрядная организация ООО «Уралтехносервис» - директор Акулов Е.Е.). С особой ответственностью подрядчик обустроил территорию более 12 тыс. кв. м, произведена реконструкция фонтана и сцены, полностью реконструирована и расширена пешеходная зона, выполнено освещение и озеленение. Сегодня Форумная площадь приобрела новый вид эстетической среды общественной территории, способствующей благоприятному проживанию асбестовцев, укреплению связи между поколениями, бережному отношению к своему городу, его истории и традициям.

Проект благоустройства сквера по ул. Мира реализован в период 2017-2018 годов. В ноябре 2018 года на научно-практическом форуме «ЖКХ и качество жизни в XXI веке» председателем комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики Законодательного Собрания Лапша Валентином Анатольевичем дизайн-проект «Благоустройства сквера по ул. Мира» был отмечен лучшим дизайн-проектом (разработан проект архитектором Лохневым Д.С. – ООО «Архитектурно-градостроительная компания» г.Асбест). Реализация данного проекта позволила комплексно подойти к решению поставленных задач: реализовать инициативу граждан в выборе общественной территории и обеспечить вовлечение жителей в процесс благоустройства территории, найти архитектурно-планировочные решения и выполнить уникальность проекта благоустройства сквера по ул. Мира через установку арт-объекта «Голуби мира», обеспечить безопасность дорожного движения и доступ для

маломобильных групп населения. Для молодежи данная площадка стала церемонией посвящения в ряды Юнармии. А в дневное и вечернее время – это современная прогулочная зона для горожан. В мае 2019 года по решению муниципальной межведомственной комиссии Асбестовским ГО направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2019 году в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Проект «Комплексное благоустройства сквера по ул. Мира» в июне 2019 года по решению региональной конкурсной комиссии занял 2 место (1 место – г. Каменск-Уральский) лучших реализованных муниципальных практик.

В 2018 году муниципалитетом уделено особое внимание на благоустройство дворовых территорий, расположенных в сельской местности, в отдаленных районах города. Из пяти проектов дворовых территорий четыре были реализованы в сельской местности: два проекта в поселке Белокаменный, по одному проекту в поселках Красноармейский и Лесозавод. Торжественное открытие 4 дворовых территорий проходило в присутствии экспертов Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, так как Асбестовским городским округом была ранее направлена заявка по участию в Федеральном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью. В Федеральном конкурсе проектного управления «Проектный Олимп 2018» Асбестовский городской округ стал призером в номинации «Управление проектами в муниципальных образованиях». Инновационный опыт реализации проектов благоустройства дворовых территорий в сельской местности и отдаленных районах округа в 2018 году ретранслирован в публицистическом издании о жизни регионов страны «Региональная Россия».

Сегодня мы не снижаем темпы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Положительная динамика реализации проекта в Асбестовском городском округе в 2017-2019 годах вам представлена на слайдах. Все 6 проектов дворовых территорий из 8 представленных прошли достойно конкурсный отбор для участия в государственной программе. Асбестовский округ своевременно заключил Соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области по предоставлению субсидий, в том числе за счет федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Из шести благоустраиваемых в 2019 году дворовых территорий завершены полностью работы на одной. Сейчас мы подробно рассмотрим ход выполнения работ на каждой.

По общественным пространствам выполнение работ по благоустройству второй очереди аллеи Победы для нас станет в 2019 году ответственным моментом, так как благоустройство будет осуществляться в зоне Обелиска с обустройством Вечного огня. Все жители Асбестовского городского округа с нетерпением и большим волнением ждут этого момента в преддверии юбилейной даты 2020 года – 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

II. О ходе выполнения работ по благоустройству в 2019 году дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

1. Дворовая территория ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20. Площадь – 763 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехнострой». Объем средств на благоустройство – 1,92 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. Ограждения установлены 100%, освещение – 100%, игровое и спортивное оборудование – 100%, малые архитектурные формы – 70%, озеленение – не запланировано.

Тихонова Н.Р. – уровень готовности сдачи дворовой площадки?

Подрядчик – установим недостающие урны, строительный контроль подписан, дворовая территория готова к сдаче.

Тихонова Н.Р. - мы готовы произвести оплату.

2. Дворовая территория ул.Уральская, дом 85. Площадь 730,6 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 2,49 млн.рублей. Начало работ – 08.05.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 17 июля процент выполнения работ по поверхности – 95%, сопряжение – 100%, озеленение выполнено на 50%, установка ограждений – 100%, оштукатуривание вентиляционной камеры – 100%. Остаются не выполненными освещение, установка игрового и спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм.

Тихонова Н.Р. – прошлый раз были разгоряченные споры по этой дворовой территории. Первая проблема – согласование с жителями каждого шага принимаемого решения по изменению проекта. Вторая проблема – остаются незавершенными посадка растений и установка малых архитектурных форм, которые изначально заказаны очень поздно и появятся не раньше, чем через месяц. Сейчас формально подрядчик уходит с площадки, так как он продолжит работы после прибытия МАФ через месяц. **Прошу принять все меры для того, чтобы подрядчик сдал под ключ Управлению заказчика работы, выполненные на данный момент.** Если подрядная организация покинула площадку и не предприняла меры по сохранности выполненных элементов, то ответственность лежит на подрядчике. Теперь что с асфальтированием, бордюрным камнем, какое техническое решение было принято, согласились ли жители с местом расположения ограждения?».

Перов О.Е. – с жителями вопрос не согласован, так как мнений очень много, к единому мнению не пришли. Там площадка для автомобилей.

Александрин Д.В. – я позавчера встречался с жителями, никто их не собирал, ничего не согласовывал, есть мнение: старый бордюрный камень нужно убрать, асфальтовое покрытие оставить, а дальше так называемое расширение дороги придомовой территории нужно заасфальтировать, потому что ямы, к которым добавятся ямы от убранного старого бордюрного камня. Второй момент о согласовании с жителями ограждения – ничего не сделано, прошу Управление заказчика этот вопрос ускорить. Если необходима наша помощь, чтобы еще раз пригласить жителей на собрание, то мы готовы ее оказать. Прошло уже три недели – потеряли время.

Тихонова Н.Р. – **предлагаю комиссии принять решение о том, чтобы провести собрание жителей не позднее 26 июля, учесть мнение архитектурно-градостроительной компании с пояснением в проект.**

Подрядчик – сейчас работы не проводятся, посадка кустарников запланирована на начало августа, заказаны скамейки.

3. Дворовая территория ул.Плеханова, 1. Площадь – 341,0 кв.м. Подрядная организация ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 784,2 тыс.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

По состоянию на 17 июля процент выполнения работ по поверхности – 100%. Остаются не выполненными установка ограждений, освещения, установка игрового и спортивного оборудования и малых архитектурных форм. Озеленение не было запланировано.

Подрядчик – покрытие поверхности из черного щебня и асфальта, есть документ на право установки ограждения, само ограждение есть, игровые формы пришли, но две позиции не загружены поставщиками. Со следующей недели малые архитектурные формы будем устанавливать. По освещению идет процесс согласования о возможности производства работ. Строительный контроль взаимодействует, выезжает. Открытие площадки планируется раньше срока, в августе.

Тихонова Н.Р. – Архитектурно-градостроительной компании выбрать надежных поставщиков, проверять.

4. Дворовая территория поселок Белокаменный ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3. Площадь – 646,7 кв.м. Подрядная организация – ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 1,58 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по покрытию поверхности выполнены на 100%, устройства площадки для детей – 100%; освещение, ограждение, МАФ – не выполнены, озеленение не предусмотрено.

Подрядчик – работа в графике, без отставания, уложен черный щебень, асфальт, дополнительные дорожки, подход к зоне сушки белья. МАФ получены, но с недопоставкой, есть письмо о поставке недостающих элементов МАФ к 22.07.2019. Освещение будет установлено до 1 августа, по некоторым позициям идет с опережением графика. Дополнительно разбили газон; чтобы ворота гаражей были в единой цветовой гамме - приобрели краску. Подписи жителей собираем для внесения изменения в проект.

Александрин Д.В. – были на дворовой территории вчера с депутатами: подписи жителей собираются, асфальт лежит, камень бордюрный установлен, работы идут по графику.

5. Дворовая территория улица Долонина, 4, 4/1. Площадь – 1246,6 кв.м. Подрядная организация – ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 3,179 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы на поверхности выполнены на 100%, ограждение установлено 100%, МАФ – 0%, освещение 0%, оборудование игровое – 0%.

Тихонова Н.Р. – данная дворовая территория находится в сельской местности, и проектом необходимо было предусмотреть калитки от проникновения животных (коровы, козы, собаки и др.).

Подрядчик – да, калитки есть, установили. Растительный грунт разнесен, газонная трава посеяна, ждем всходов.

Тихонова Н.Р. – **Управлению заказчика проверить на соответствие всем техническим регламентам, строительным требованиям.**

6. Дворовая территория ул.Ленина, 43. Площадь – 948 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 4,3 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

На сегодняшний день ведутся работы по монтажу основного оборудования, произведена планировка и разбивка территории под площадку, засыпка щебнем. Наблюдается отставание от графика по причине повторного проведения работ по геодезии и изысканиям. На дворовой территории наблюдается значительный перепад высот, что привело к корректировке проекта по некоторым видам работ (укрепление оснований для покрытия) без его удорожания. К работам подрядная организация приступила с 12.07.2019. Для вхождения в график производства работ подрядной организацией заключен договор субподряда.

Тихонова Н.Р. – какой срок отставания от графика?

Управление заказчика – два месяца.

Тихонова Н.Р. – **Управлению заказчика принять меры к нарушителям муниципального контракта.** У жителей нет информации что и кто делает, на каком этапе? Ограждение в районе парковки должно быть в газонной части – это решение жителей!

Тихонова Н.Р. подвела итоги прений, представила к просмотру участников заседания фильм о комфортной городской среде и предложила перейти к третьему вопросу – посещение представителями Общероссийского Народного Фронта и членами общественной муниципальной комиссии дворовых и общественных территорий.

III. Посещение дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

Представители Общероссийского Народного Фронта пожелали власти Асбестовского городского округа продолжать тот же темп благоустройства округа, который взят на протяжении трех лет, успешного выполнения задач, чтобы всё что задумано во дворах – было.

Поручения главы Асбестовского городского округа, данные на заседании ОМК 18 июля 2019 года:

1. Управлению заказчика (Рожин В.З.):

1) на дворовой территории ул.Уральская, 85:

- принять все меры для того, чтобы подрядчик (ООО «Силен») сдал под ключ работы, выполненные на данный момент;

- провести собрание жителей не позднее 26 июля, учесть мнение архитектурно-градостроительной компании;

2) на дворовой территории ул.Долонина 4 проверить на соответствие всем техническим регламентам, строительным требованиям;

3) принять меры к нарушителям муниципального контракта (дворовая территория ул.Ленина, 43).

2. Архитектурно-градостроительной компании выбирать поставщиков надежных.

Подписи:

Председатель комиссии

 Н.Р. Тихонова

Зам. председателя комиссии

 Л.И. Кирьянова

Секретарь

 Л.А. Юдина

члены комиссии:

 Д.В. Александрин

 В.В. Баранов

 А.В. Бубнов

 А.В. Брусницын

 Ю.В. Великанова

 Т.В. Кузнецова

 Т.А. Плотникова

_____ А.Ф. Полушин

 И.В. Потанин

 Т.В. Прохорова

 Л.Ю. Ремезов

 Н.И. Цаценко

 М.С. Турыгин

 В.В. Яцкевич