

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению**  
**и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской**  
**среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»**

г. Асбест

25 октября 2019 года

№ 15

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии;
3. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;
4. Александрин Д.В. – секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия»;
5. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
6. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
7. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
8. Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
9. Исаев М.М. – сотрудник Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
10. Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
11. Кузнецова Т.В. – начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа;
12. Першина Е.А. – и.о. директора ООО «Архитектурно-градостроительная компания»;
13. Плотникова Т.А. – председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест», заместитель председателя общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
14. Потанин И.В. - руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
15. Пустотин А.Д. – начальник Муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения»;
16. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации АГО;
17. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
18. Чиликин Ю.В. – генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
19. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
20. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: подрядная строительная организация: ООО «Уралтехносервис», Управляющая компания «УК «Асбест»; Товарищество собственников жилья «Добрые соседи», Захаров В.М. – директор МКУ «Управление заказчика ЖКХ г. Асбеста», съемочные группы ОАО ТРК «Студия АТВ», «Студия «Кадр».

Присутствовали: 20 из 28 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.



Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.

1. О подведении итогов по благоустройству дворовых территорий в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик – директор МКУ «УЗ ЖКХ г.Асбест» В.М. Захаров).

2. О выполнении работ по благоустройству территории аллеи Победы, включая территорию «Форумной площади» в Асбестовском городском округе (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральская) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик – директор МКУ «УЗ ЖКХ г.Асбест» В.М. Захаров).

3. О предложениях заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», поступивших в 2019 году (докладчик – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа О.В. Кабанов).

4. О рейтинговом голосовании в 2019 году по выбору общественных территорий с целью благоустройства в последующие годы

(докладчик – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова).

5. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич).

6. Разное.

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 20 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

I. О подведении итогов по благоустройству дворовых территорий в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(В.В. Яцкевич, В.М. Захаров)

1. Дворовая территория поселок Белокаменный ул. Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3. Площадь – 646,7 кв.м. Подрядная организация – ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 1,58 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория сдана.

2. Дворовая территория ул. Садовая, 26, 28, ул.8 Марта 18, 18а, 20. Площадь – 763 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехнострой». Объем средств на благоустройство – 1,92 млн.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019. Ограждения установлены 100%, освещение – 100%, игровое и спортивное оборудование – 100%, малые архитектурные формы – 100%, озеленение – не запланировано.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория сдана.

3. Дворовая территория ул.Плеханова, 1. Площадь – 341,0 кв.м. Подрядная организация ООО СК «Град». Объем средств на благоустройство – 784,2 тыс.рублей. Начало работ – 19.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория сдана.



4. Дворовая территория ул.Уральская, дом 85. Площадь 730,6 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 2,49 млн. рублей. Начало работ – 08.05.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория сдана.

5. Дворовая территория улица Долонина, 4, 4/1. Площадь – 1246,6 кв.м. Подрядная организация – ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 3,179 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория сдана.

6. Дворовая территория ул.Ленина, 43. Площадь – 948 кв.м. Подрядная организация ООО «Силен». Объем средств на благоустройство – 4,3 млн.рублей. Начало работ – 24.04.2019. Срок окончания работ – 01.10.2019.

Работы по дворовой территории выполнены на 100%. Территория сдана.

Захаров В.М. – по последним трем дворовым площадкам документы будут сданы через три дня.

II. О выполнении работ по благоустройству общественной территории аллеи Победы, включая территорию «Форумной площади» в Асбестовском городском округе (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
(*В.В. Яцкевич, В.М. Захаров*)

Общественная территория аллеи Победы (от пр.им. В.И. Ленина до ул. Уральской). Площадь – 29 500 кв.м. Подрядная организация ООО «Уралтехносервис». Объем средств на благоустройство – 51,5 млн.рублей. Начало работ – 31.07.2019. Срок окончания работ – 30.10.2019.

Яцкевич В.В. – в настоящее время на аллее завершена укладка плитки, оборудование пандусов и работы по озеленению. Продолжается монтаж ограждений и формирование плиточных стыков. Выполнение работ достигло 92 процентов.

Захаров В.М. - по аллее Победы финансовые документы направлены на сумму более 19 млн.рублей (выполнение на 37%): деревья должны быть посажены, посадка кустарников в ближайшую субботу-воскресенье. Работы по наружному освещению должны быть выполнены до 15 ноября, малые архитектурные формы установлены не позднее 22 ноября. Сегодня завершен прием заявок на конкурс по монтажу системы видеонаблюдения на аллее, всего принята одна заявка, но удалена с площадки, в итоге заявок нет. В начале следующей недели повторно разместим извещение о приеме заявок со сроком подачи на 30 октября.

Акулов Е.Е. – ударные работы идут (посадка деревьев, кустарников), по граниту все работы завершены, остаются работы по освещению – каждый день с поставщиком в диалоге, одно-, двух- и трех рожковые светильники необходимо установить до 7 ноября в количестве 56 штук; установить цветочницы – до 22 ноября, 40 скамеек двух видов – к 10-12 ноября. Поставщики из г.Екатеринбурга обещают поставить стойки фонарей до 7 ноября, плюс время на монтаж. Вопросов к выполнению работ нет, вопросы только к поставщикам. Срок выполнения контракта – 2,5 месяца, и этого времени не хватило, чтобы скрыть просрочки поставщиков.

Тихонова Н.Р. – сколько рабочих на объекте каждый день?

Акулов Е.Е. – 61 человек. Формируем газоны, во вторник доделаем Звезду. Переделываем конструкцию, чтобы удобно было ходить.

Тихонова Н.Р. – есть предложения от жителей – подсветить Звезду по периметру. Возможно будет это сделать технически?

Шефер В.А. – спасибо работникам комбината «Ураласбест» за ответственный подход, что работы выполняются качественно.

Тихонова Н.Р. – в следующем году предстоит реализация третьей очереди проекта реконструкции аллеи Победы – от проспекта Ленина до улицы Королева, и корректировки в проект нужно вносить уже сейчас. Коммунальным службам и жителям необходимо активно включиться в эту работу. Цена должна быть адекватна действующим условиям и учитывать рост НДС.

III. О предложениях заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», поступивших в 2019 году

(О.В. Кабанов)

Кабанов О.В. – с 2020 года доля участия граждан в софинансировании проекта благоустройства дворовых площадок составит уже 20 процентов вместо 5 процентов. В 2019 году поступило около 20 заявок на участие в программе, но увеличение стоимости для жителей в четыре раза может резко сократить количество желающих.

VI. О рейтинговом голосовании в 2019 году по выбору общественных территорий в целях благоустройства в последующие годы

(Л.И. Кирьянова)

Кирьянова Л.И. – уже сейчас начинается подготовка к рейтинговому голосованию по выбору городских пространств, подлежащих благоустройству. Напомню, по итогам прошлого года горожане приняли решение о необходимости реконструкции базы отдыха «Бодрость». Второе и третье места заняли парк Центра культуры и досуга и аллея на улице Уральская. Помимо этих объектов горожане могут предложить и другие территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Сбор предложений будет проходить с 1 ноября по 15 декабря текущего года. Предлагать территории для благоустройства можно посредством обращения в администрацию города, управляющие компании и средства массовой информации.

V. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Асбестовский
Код ОКТМО	65730000000
Общее количество контрактов на текущий год	7
Сметная стоимость	67 224 213,2
<b>Законтрактованная стоимость</b>	<b>65 810 510,3</b>
Выплаченная стоимость	4 293 374,78
<b>Сумма экономии средств по контрактам</b>	<b>1 413 702,9</b>
Факты трудового вовлечения	10
Факты прочего вовлечения	89
<b>Количество территорий с завершенной инвентаризацией</b>	<b>10</b>
Количество территорий с незавершенной инвентаризацией	0

Тихонова Н.Р. – прошу проголосовать за принятие отчета.


Проголосовали за принятие отчета единогласно 20 чел.

Подписи:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь

 Н.Р. Тихонова

 Л.И. Кирьянова

 Л.А. Юдина



## ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

  
\_\_\_\_\_ Д.В.Александрин



\_\_\_\_\_ А.В. Брусницын

  
\_\_\_\_\_ С.А. Валеева  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Великанова

\_\_\_\_\_ Е.В. Волкова

  
\_\_\_\_\_ М.М. Исаев

\_\_\_\_\_ О.В. Кабанов

  
\_\_\_\_\_ Т.В. Кузнецова  
\_\_\_\_\_ Е.А. Першина  
\_\_\_\_\_ Т.А. Плотникова  
\_\_\_\_\_ И.В. Потанин  
\_\_\_\_\_ А.Д. Пустотин  
\_\_\_\_\_ Н.И. Свиридова  
\_\_\_\_\_ И.В. Семейкина  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Чиликин

\_\_\_\_\_ В.А. Шефер

  
\_\_\_\_\_ В.В. Яцкевич