

**ПРОТОКОЛ**  
**выездного заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению**  
**и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской**  
**среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»**

г. Асбест

18 июня 2021 года

№ 9

Состав членов комиссии, присутствующих на выездном заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии.

2. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии.

3. Александрин Д.В. - депутат Думы Асбестовского городского округа.

4. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа.

5. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа.

6. Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа.

7. Епимахов И.В. – начальник отдела физической культуры и спорта, молодежной политики администрации Асбестовского городского округа.

8. Камаева О.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания».

9. Плотникова Т.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа.

10. Потанин И.В. – руководитель Асбестовского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

11. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член Общественной палаты Асбестовского городского округа.

12. Ремезов Л.Ю. – координатор по Асбестовскому городскому округу политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».

13. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа.

14. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

15. Цаценко Н.И. – председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа, главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий».

16. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа.

17. Яцкевич В.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: Перов О.Е. – исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста», Новгородова Т.А. - пресс-секретарь главы; Аёмбеков Манучехр Каргизбекович - представитель подрядной организации ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ» (приказ 66-АСБ № 5 от 09.04.2021 «О назначении ответственного лица на объекте строительства»).

В связи с ограничительными мерами в период распространения новой коронавирусной инфекции присутствовали 17 из 34 членов комиссии.



Кириянова Л.И. начала выездное заседание комиссии с оглашения повестки.

1. О ходе выполнения работ 3 этапа комплексного благоустройства муниципальной территории общего пользования – аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» в Асбестовском городском округе (от пр.Ленина до ул.Королева) в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» (докладчик – Перов Олег Евгеньевич – исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста»).

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 17 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1. О ходе выполнения работ 3 этапа комплексного благоустройства муниципальной территории общего пользования – аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» в Асбестовском городском округе (от пр.Ленина до ул.Королева) в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»

(Перов О.Е.)

Перов О.Е. - в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Асбестовского городского округа реализуется мероприятие по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования – аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» (от ул. Королева до пр.Ленина). На основании заключенного с победителем аукциона ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ» 31.03.2020 двухлетнего муниципального контракта на сумму 60 781 837 руб. 60 коп., кассовое исполнение 2020 года составило 100%, в том числе: 2020 год – 40 595,7 тыс.руб., из них областной бюджет – 38 160,0 тыс.руб., местный бюджет – 2 435,7 тыс.руб. В 2021 году на завершение проекта предусмотрено 20 186,1 тыс.руб., из них: областной бюджет – 18 974,9 тыс.руб. По состоянию на 15.06.2021 общий объем выполненных работ (от контракта) составляет 97 %, объем выплаченных денежных средств составляет 16 795 279,69 руб.(областной бюджет - 15 787 562,91 руб.; местный бюджет - 1 007 716,78 руб.).

Подрядная организация (ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ») обратилась в Управление заказчика г.Асбеста о готовности произвести передачу объекта в эксплуатацию и инициировать создание приемочной комиссии 1 июня 2021 года (письмо от 26.05.2021 № 66-АСБ-193).

Комиссией 01.06.2021 на вводимом в эксплуатацию объекте: «Комплексное благоустройство муниципальной территории общего пользования – аллея «Победы», включая территорию Форумной площади» (от ул.Королева до пр.Ленина)» зафиксированы замечания, подлежащие устранению подрядной организацией ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ» в срок до 18.06.2021, а именно:

1. Устранить следы ржавчины на конструкциях Доски почёта в объёме – 2 шт. (до 10.06.2021).
2. Убрать укрывочную плёнку с фонарей освещения в объёме – 64 шт. (до 11.06.2021).
3. Добавить плодородный слой по цветникам, повторно засеять газон в объёме – 110 м<sup>2</sup> (до 09.06.2021).
4. Заменить «неприжившиеся» деревья – ТУЯ в количестве в объёме – 7 шт. (до 05.06.2021).
5. Привести в соответствие партерный газон (добавить плодородный слой, повторно засеять газон) в объёме – 5 221 м<sup>2</sup> (до 09.06.2021).
6. Зашлифовать «торцы» плиточного покрытия фундамента МАФ «Звезда» в объёме - 1,8 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
7. Повторно покрасить поручни в объёме – 197 м.п. (до 03.06.2021).
8. Восстановить плиточное покрытие по лестницам, очистка от клея (ЛМ-2, ЛМ-6, ЛМ-7, ЛМ-8, ЛМ-9, ЛМ-10, ЛМ-11, ЛМ-12, ЛМ-13, ЛМ-14, ЛМ-15, ЛМ-16, ЛМ-17, ЛМ-18, ЛМ-19) в объёме – 15 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
9. Привести в соответствие плиточное покрытие на подпорной стене, примыкающей к лестнице ЛМ-16, в объёме – 9,5 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).



10. Облицевать керамогранитом – памятник морякам в объёме – 3 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
11. Произвести замену бордюров, имеющих сколы и разрушения, в объёме – 10 шт. (до 10.06.2021).
12. Закрывать фундамент опоры освещения № 31 (до 10.06.2021).
13. Клумбу у памятника пограничникам заполнить плодородным грунтом, посеять газон, в объёме – 13,7 м<sup>2</sup> (до 09.06.2021).
14. Заменить неприжившийся кустарник - барбарис в объёме – 93 шт. (до 05.06.2021).
15. Выполнить подрезку кромки гранита на клумбе «Звезда» (до 10.06.2021).
16. Выполнить сопряжение тротуарной плитки с памятником ЧАЭС, (покрыть плиткой подход) в объёме – 1,5 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
17. Восстановить просадку тротуарного покрытия – 3 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
18. Выполнить обратную засыпку фундамента опоры освещения № 9 в объёме – 5 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
19. Привести в соответствие кабельные колодцы у опор освещения (выровнять, выполнить обратную засыпку) в объёме – 6 шт. (до 10.06.2021).
20. Выполнить примыкание тротуарного покрытия к ул. Королева, установить дорожные бордюры в объёме – 4 шт. (до 10.06.2021).
21. Восстановить примыкание пешеходных дорожек к Форумной площади в объёме – 0,5 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
22. Восстановить плиточное покрытие на лестницах Форумной площади в объёме – 1 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
23. Восстановить дорожный бордюр у ливневой канализации в районе Универмага – 1 шт. (10.06.2021).
24. Выполнить примыкание асфальта по ул. Победы (устранить яму) – 5 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
25. Восстановить выполненный (сметный) объём керамогранита по подпорным стенам, выполнить подрезку кромок – 30 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
26. Очистить от раствора тротуарную плитку в объёме – 15 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
27. Убрать строительный мусор с территории аллеи (до 10.06.2021).
28. Заменить гранитную плитку со сколами на тумбе № 1 в объёме – 0,18 м<sup>2</sup>, выполнить подрезку кромок по всем тумбам на пр. Ленина, убрать мусор, заполнить декоративным камнем в объёме – 2 м<sup>3</sup> (до 10.06.2021).
29. Выполнить планировку грунта вдоль подпорных стенок в объёме – 810 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).
30. Выполнить примыкание асфальтом к ЛМ-15 в объёме – 0,5 м<sup>2</sup> (до 10.06.2021).

По состоянию на 18.06.2021 из тридцати замечаний выполнены следующие:

1. Убрать укрывную плёнку с фонарей освещения в объёме – 64 шт.
2. Заменить «не прижившиеся» деревья – ТУЯ в количестве в объёме – 7 шт.
3. Выполнить обратную засыпку фундамента опоры освещения № 9 в объёме – 5 м<sup>2</sup>.
4. Заполнить плодородным грунтом клумбу у памятника пограничникам, посеять газон, в объёме – 13,7 м<sup>2</sup>.
5. Выполнить сопряжение тротуарной плитки с памятником ЧАЭС (покрыть плиткой подход) в объёме – 1,5 м<sup>2</sup>.

Комиссией на 18.06.2021 зафиксированы следующие замечания:

1. Устранить следы ржавчины на конструкциях Доски почёта в объёме – 2 шт.
2. Добавить плодородный слой по цветникам, повторно засеять газон в объёме – 110 м<sup>2</sup>.
3. Заменить «не прижившиеся» деревья – ТУЯ в количестве в объёме – 3 шт.
4. Привести в соответствие партерный газон (добавить плодородный слой, повторно засеять газон) в объёме – 5 221 м<sup>2</sup>.
5. Зашлифовать «торцы» плиточного покрытия фундамента МАФ «Звезда» в объёме - 1,8 м<sup>2</sup>.
6. Повторно покрасить поручни в объёме – 197 м.п.
7. Восстановить плиточное покрытие по лестницам, очистка от клея (ЛМ-2, ЛМ-6, ЛМ-7, ЛМ-8, ЛМ-9, ЛМ-10, ЛМ-11, ЛМ-12, ЛМ-13, ЛМ-14, ЛМ-15, ЛМ-16, ЛМ-17, ЛМ-18, ЛМ-19) в объёме – 15 м<sup>2</sup>.
8. Привести в соответствие плиточное покрытие на подпорной стене примыкающей к лестнице ЛМ-16 в объёме – 9,5 м<sup>2</sup>.
9. Привести в соответствие с проектом пандус на ЛМ 16.
10. Произвести замену бордюров, имеющих сколы и разрушения, в объёме – 10 шт.
11. Закрывать фундамент опоры освещения №31.

12. Заменить неприжившийся кустарник - барбарис в объёме – 93 шт.
13. Выполнить подрезку кромки гранита на клумбе «Звезда».
14. Восстановить просадку тротуарного покрытия в осях М-Н– 3 м<sup>2</sup>.
15. Привести в соответствие кабельные колодцы у опор освещения (выровнять, выполнить обратную засыпку) в объёме – 6 шт.
16. Выполнить примыкание тротуарного покрытия к ул.Королева, установить дорожные бордюры в объёме – 4 шт.
17. Восстановить примыкание пешеходных дорожек к Форумной площади в объёме – 0,5 м<sup>2</sup>.
18. Восстановить плиточное покрытие на лестницах Форумной площади в объёме – 1 м<sup>2</sup>.
19. Восстановить дорожный бордюр у ливневой канализации в районе Универмага – 1 шт.
20. Выполнить примыкание асфальта по ул.Победы (устранить яму) – 5 м<sup>2</sup>.
21. Восстановить выполненный (сметный) объём керамогранита по подпорным стенам, выполнить подрезку кромок – 30 м<sup>2</sup>.
22. Очистить от раствора тротуарную плитку в объёме – 15 м<sup>2</sup>.
23. Убрать строительный мусор с территории аллеи.
24. Заменить гранитную плитку со сколами на тумбе №1 в объёме – 0,18 м<sup>2</sup>, выполнить подрезку кромок по всем тумбам на пр.Ленина, убрать мусор, заполнить декоративным камнем в объёме – 2 м<sup>3</sup>.
25. Выполнить планировку грунта вдоль подпорных стенок в объёме – 210 м<sup>2</sup>.
26. Заменить туалет.
27. Заполнить декоративные тумбы и клумбу «Валентин» декоративным гранитом.
28. Заменить вазон.
29. Тротуарный бордюр в осях М-Н установить в отметку с тротуарной плиткой ЛМ20, выполнить примыкание с тротуарной плиткой в одной отметке.
30. Предоставить сертификаты на скамейки.
31. Устранить провалы тротуарного покрытия в осях М-Н; Д-Е в объёме 15 м<sup>2</sup>.
32. Выполнить примыкание асфальтом к ЛМ-15 в объёме – 0,5 м<sup>2</sup>.

Решение:

1) принять информацию о ходе выполнения работ 3 этапа комплексного благоустройства муниципальной территории общего пользования – аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» в Асбестовском городском округе (от пр.Ленина до ул.Королева) в 2021 году к сведению;

2) установить срок устранения подрядной организацией ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ» всех замечаний, выявленных комиссией, до 22.06.2021;

3) Муниципальному казенному предприятию «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» (Перов О.Е.) принять меры по контролю за устранением недостатков и качеством выполняемых работ.

Проголосовали за устранение недостатков:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.


Решение принято единогласно.

Подписи:

зам. председателя комиссии

 Л.И. Кирьянова

секретарь комиссии

 Л.А. Юдина

члены комиссии:

Депутат Думы Асбестовского городского округа


 Д.В. Александрин

Директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа


 А.В. Брусницын



Члены комиссии:


  
Ю.В. Великанова

  
Е.В. Волкова


  
И.В. Елимахов


  
О.А. Камаева

  
Т.А. Плотникова

  
И.В. Потанин

  
Т.В. Прохорова


  
Л.Ю. Ремезов

  
Н.И. Свиридова

  
И.В. Семейкина

  
Н.И. Цаценко

  
В.А. Шефер

  
В.В. Яцкевич