Согласовано

"__" _____

(подпись)

«Силен»

М.П.

Утверждаю

"__" _____ 2019г.

Календарный график строительства.

благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, 85

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ	Даты 2019 г.																
					25.04.-30.04	01.05-10.05	11.05-20.05	21.05-31.05	01.06-10.06	11.06-20.06	21.06-30.06	01.07-10.07	11.07-20.07	21.07-31.07	01.08-10.08	11.08-20.08	21.08-31.08	01.09-10.09	11.09-20.09	21.09-30.09	01.10-05.10
1	Подготовительные работы																				
Тротуар (асфальтовое покрытие)																					
2	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,561	1341																	
3	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0561	113																	
4	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3)	1000 м2	0,0561	3074																	
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0561	7219,25																	
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,02	6790																	
Расширение дороги																					
7	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,4235	13776																	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,4235	854																	
9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,4235	99247																	
10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,4235	54757,3																	
11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,48	5024																	
Детские игровые площадки																					
Древесное покрытие																					
12	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,091	2125																	
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,091	1760																	

14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0455	269																
Резиновое покрытие																				
15	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или	100 м2 дорожек и тротуаров	1,6	3826																
16	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,16	323																
17	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,16	8767																
18	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,16	20602,6																
19	Устройство резинового покрытия	100 м2 пола	1,6	19894																
Ограждение территории.																				
20	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,75	13266																
Малые архитектурные формы и переносные изделия.																				
21	Игровой комплекс ИК 0108 (315593/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	1	36898																
22	Беседка Б 0101 (42800/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	1	5004																
23	Качели- балансир ИО 0401 (9975/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	1	1166																
24	Скамья "Прима 04" (42800/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	2	10008																
25	Уличный тренажер "Брусья" (17700/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	1	2069																
26	Уличный тренажер шаговый (25400/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	1	2970																
27	Урна Б0404 (1785/1.2/7,292*1,02*1.003)	шт	3	626																
28	Сборка и установка монтируемого оборудования	компл.	1	2995																
29	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 ям	0,3	1846																
30	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,03	3762,6																
Земляные работы																				
31	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,2056	322																
32	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 дерево	20	3140																
33	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	33	6115																
34	Демонтаж металлических ограждений	100 м	0,23	113																
35	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,28	710																
36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	140,1	644																
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	140,1	1957																

Озеленение территории					
38	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	10 ям	2	764	
39	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8 м	10 деревьев или кустарников	2	1906	
Замена дорожного бордюра.Устройство покрытия из асфальтобетона.					
40	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,41	1039	
41	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,41	4292	
42	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,0164	533	
43	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0164	33	
44	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0164	3782,012	
45	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0164	100625,17	
Разные работы					
46	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	716	
47	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	78	
48	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	2	824	
49	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,03	22464,5	
			Итого	2490208,1	